

## 3a 2020 p1q

### Будівництво установа та закладів культури

**Проведення невідкладних робіт, будівництво та реконструкція установ та закладів культурн**

1) БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ АКТОВОГО ЗАЛУ ДО ШКОЛИ МИСТЕЦТВ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ІСНУЮЧОЇ БУДІВЛИ НА ВУЛ.ЗАКРЕВСЬКОГО, 43-А

#### 5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

0 000 000	0 000 000
0 000 000	0 000 000

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

rich

**Пояснення щодо наявності та збільшення дебіторської заборгованостей:**

### 5. Стан фінансової дисципліни

**Кредитопсыл зарбогониист.**

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:  
Станом на 31.12.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

## 7. Результативні показники

### 7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План		План зі змінами		Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
	1	2	3	4		5	6	
<b>БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ АКТОВОВОГО ЗАЛУ ДО ШКОЛИ МІСТЕЦТВ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ІСНУЮЧОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛ.ЗАКРЕВСЬКОГО, 43-А</b>								
<b>затрат</b>								
Загальна кошторисна вартість, ГРН	32 238 800,000		32 238 800,000		32 238 800,000	0,000		0,000
в т.ч. будівельні роботи, ГРН	24 510 700,000		24 510 700,000		24 510 700,000	0,000		0,000
інші витрати, ГРН	7 728 100,000		7 728 100,000		7 728 100,000	0,000		0,000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН	1 000 000,000		200 000,000		200 000,000	-800 000,000		-200 000,000
Вартість проектних робіт, ГРН	1 498 272,000		1 498 272,000		1 498 272,000	0,000		0,000
в т.ч. в поточному періоді, ГРН	1 000 000,000		200 000,000		200 000,000	-800 000,000		-200 000,000
<b>продукту</b>								
Загальна площа, яку планується побудувати, М.КВ.	2 000,000		2 000,000		2 000,000	0,000		0,000
Об'єм, який планується побудувати, куб. м	13 000,000		13 000,000		13 000,000	0,000		0,000
Кількість учнівських місць, МІСЦЬ	500,000		500,000		500,000	0,000		0,000
Кількість створених робочих місць, МІСЦЬ	69,000		69,000		69,000	0,000		0,000
Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ	22,000		22,000		22,000	0,000		0,000
<b>ефективності</b>								
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, ГРН	16 120,000		16 120,000		16 120,000	0,000		0,000
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, ГРН	2 940,000		2 940,000		2 940,000	0,000		0,000
Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС	7,900		5,400		4,800	-2,500		-0,600
Рівень готовності проектної документації, ВІДС	100,000		25,000		23,500	-75,000		-1,500
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів.								
Неосвоєння бюджетних асигнувань виникло через передбачення фінансування в грудні місяці, а процес проектування вимагає наявності технічних умов та погоджень, які без фінансування протягом року отримати не можливо.								

### 7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передує звітному)		2020 рік (факт за звітний період)		Відхилення (+/-)	
	Всього	Спеціальний фонд	Всього	Спеціальний фонд	Всього	Спеціальний фонд
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ АКТОВОВОГО ЗАЛУ ДО ШКОЛИ МІСТЕЦТВ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ІСНУЮЧОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛ.ЗАКРЕВСЬКОГО, 43-А</b>						
<b>затрат</b>						
Загальна кошторисна вартість, ГРН	0,000		32 238 800,000	32 238 800,000	32 238 800,000	0,000
в т.ч. будівельні роботи, ГРН	0,000		24 510 700,000	24 510 700,000	24 510 700,000	0,000
інші витрати, ГРН	0,000		7 728 100,000	7 728 100,000	7 728 100,000	0,000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
Вартість проектних робіт, ГРН	0,000		1 498 272,000	1 498 272,000	1 498 272,000	0,000
в т.ч. в поточному періоді, ГРН	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000
<b>продукту</b>						
Загальна площа, яку планується побудувати, М.КВ.	0,000		2 000,000	2 000,000	2 000,000	0,000
Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ	0,000		22,000	22,000	22,000	0,000
Кількість учнівських місць, МІСЦЬ	0,000		500,000	500,000	500,000	0,000
Кількість створених робочих місць, МІСЦЬ	0,000		69,000	69,000	69,000	0,000
Об'єм, який планується побудувати, КУБ.М.	0,000		13 000,000	13 000,000	13 000,000	0,000
<b>ефективності</b>						
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівництва закладу, ГРН	0,000		16 120,000	16 120,000	16 120,000	0,000
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму закладу, ГРН	0,000		2 940,000	2 940,000	2 940,000	0,000

