



3122. Капитальное строительство (приращивая) иных объектов	5 800 000,00	2 800 000,00	2 580 221,55	-3 000 000,00	-240 778,45
3142. Реконструкция иных объектов	40 276 400,00	12 000 000,00	11 337 712,78	-28 276 400,00	-602 267,22
<b>Всего:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 896 934,33</b>	<b>-31 276 400,00</b>	<b>-903 005,67</b>

## 6. Стан фінансової інституції

КЕ/КБ/КН	Действующая забортованность				Кредитующая забортованность		
	на почеток инитного периода	на конец инитного периода		на почеток инитного периода	на конец инитного периода		
		всего	и не прострочена		всего	и не прострочена	
1	2	3	4	5	6	7	

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей

Станом на 31.12.2021 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

## 7. РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

### 7.1. Результативні показники за напрямом виконання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План із змінами	Факт	Відхилення плану й змін від плану (+/-)	Відхилення факту від плану й змін (+/-)
РЕКОНСТРУКЦІЯ З ЛЮБОВИ ЗАГАЛЬНОСВІТНОЇ ШКОЛИ № 23 НА ВУЛ.ПУТИВЛЬСЬКІЙ, 35 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	2	3	4	5	6
<b>Витрати</b>					
Загальна кошторисна вартість, ГРН	229 205 987,000	229 205 987,000	229 205 987,000	0,000	0,000
в т.ч. будівельні роботи, ГРН	162 345 912,000	169 759 412,000	169 759 412,000	7 413 500,000	0,000
придбання устаткування, ГРН	20 424 755,000	20 424 755,000	20 424 755,000	0,000	0,000
інші витрати, ГРН	46 435 320,000	35 918 020,000	35 918 020,000	-10 517 300,000	0,000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН	40 276 400,000	12 000 000,000	11 337 712,780	-28 276 400,000	-662 387,220
в.ч. будівельні роботи, ГРН	32 200 000,000	7 413 500,000	6 880 687,450	-24 786 500,000	-532 812,550
інші витрати, ГРН	8 076 400,000	1 482 700,000	1 353 923,330	-6 593 700,000	-128 766,670
Вартість проєктих робіт, ГРН		3 103 800,000	3 103 800,000	0,000	0,000
в т.ч. в поточному періоді, ГРН		3 103 800,000	3 103 092,000	3 103 800,000	-708,000
продукту					
Загальна площа, яку планується побудувати, М	11 824,000	11 824,000	11 824,000	0,000	0,000
Корисна площа, яку планується побудувати, М	9 645,100	9 645,100	9 645,100	0,000	0,000
Об'єм, який планується побудувати, М	47 629,000	47 629,000	47 629,000	0,000	0,000
Кількість учнівських місць, МСЦ	660,000	660,000	660,000	0,000	0,000
Кількість створених робочих місць, МСЦ	110,000	110,000	110,000	0,000	0,000
Тривалість будівництва, МІСЯЦІВ	20,000	20,000	20,000	0,000	0,000
<b>ефективності</b>					
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівельних робіт, ГРН	19 384,810	19 384,810	19 384,810	0,000	0,000
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єму, ГРН	4 812,320	4 812,320	4 812,320	0,000	0,000
<b>якості</b>					
Рівень готовності будівництва закладу, ВІДС	57,800	45,400	45,100	-12,400	-0,300
Повищення щодо досягнення запланованих результатів					
Вихідними стану повнотності перерозподілом видатків відпозичено до рішень сесії Київської міської ради Економія складалась через зміну замовника та проходження необхідних процесурих поточень щодо здійснення будівельних робіт.					
бу/дівництво загальноосвітньої школи на 36 класів у мікрорайоні житлового масиву випушчина-трощина у деснянському районі					
<b>затрат</b>					
Загальна кошторисна вартість, ГРН	1 50 000 000,000	150 000 000,000	150 000 000,000	0,000	0,000



в т.ч. будівельні роботи, ГРН				120 900 667,000		120 900 667,000	120 900 667,000	0,000	120 900 667,000
інші витрати, ГРН				24 180 133,000		24 180 133,000		0,000	24 180 133,000
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді, ГРН	19 200,000		19 200,000	2 559 221,550		2 559 221,550	2 540 021,5	0,000	2 540 021,5
Вартість проектних робіт, ГРН	4 000 000,000		4 000 000,000	4 919 200,000		4 919 200,000	919 200,000	0,000	919 200,0
в т.ч. в поточному періоді, ГРН	19 200,000		19 200,000	2 559 221,550		2 559 221,550	2 540 021,550		2 540 021,5
примітки									
Загальна площа, яку планується побудувати, М	20 000,000		20 000,000	20 000,000		20 000,000	0,000	0,000	0,0
Об'єм, який планується побудувати, М	90 000,000		90 000,000	90 000,000		90 000,000	0,000	0,000	0,0
Кількість учнівських місць, МСС/б	1 080,000		1 080,000	1 080,000		1 080,000	0,000	0,000	0,0
ефективності									
Середні витрати на 1 куб. м будівельного об'єкту, закладу, ГРН	1 666,670		1 666,670	1 666,670		1 666,670	0,000	0,000	0,0
Середні витрати на 1 кв. м загальної площі будівельних робіт, ГРН	7 500,000		7 500,000	7 500,000		7 500,000	0,000	0,000	0,0
вартості									
Рівень готовності проектної документації, ВЛДС	0,300		0,300	1,900		1,900	1,600	0,000	1,6
Рівень готовності будівництва закладу, ВЛДС	44,500		44,5	56,900		56,900	12,400	0,000	12,4

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:  
перерозподілом видатків відповідно до рішень сесії Київської міської ради. Економія складалась через зміну замовника та проходження необхідних процедурних погоджень щодо здійснення будівельних робіт.

Відхилення плану пояснюється

Пояснення щодо змін у структурі напрямків використання бюджетних коштів

Пояснення щодо змін у структурі напрямків використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю та дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропоний за результатами контрольного заходу	Стан втручання пропоний за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:


*впливності бюджетної програми*  
Програма запланована актуальною для подальшої її реалізації  
*ефективності бюджетної програми*  
Завдане виконання завдань програми при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів  
*корисності бюджетної програми*  
Бюджетна програма корисна, тому що забезпечує доступ населення до отримання якісних адміністративних послуг  
*довгострокових наслідків бюджетної програми*  
Результати програми будуть використовуватися в подальшому


10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення	Захід
1	2	3

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління

  
(підпис)  
Дмитро РАТНИКОВ  
(ім'я та прізвище)

  
(підпис)  
Валентина ВАВРЧИНА  
(ім'я та прізвище)