















### Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва" станом на 01.08.2019



Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації  
головний розпорядник

№	Ресстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Обсяг фінансування, тис.грн		Виконані роботи		Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Відгук лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
			План	Факт	Найменування робіт	Каса			
1	2	3	5	6	7	9	10	11	12
1	96	Облаштування дитячих майданчиків ДНЗ № 125, вул. Лаврухіна, 13	259,26		Договір підписаний		<a href="#">UA-2019-06-24-001574-b</a>		
2	124	Дитячий майданчик НВК № 278, вул. Радосинська, 2А	154,71	154,7	Підписаний договір, проект реалізовано	154,7	<a href="#">UA-2019-04-18-000777-с</a>		
3	158	Ремонт спортивних залів школи № 321, вул. Т. Драйзера, 40Б	898,75	891,7	Підписаний договір	891,7	<a href="#">UA-2019-05-14-001554-a</a>	 	
4	163	Освітній простір школи № 321, вул. Т. Драйзера, 40Б	734,93	314,9	Договір підписаний, доставлені столи, мультимедійний комплекс встановлено, встановлені вікна; фасад - договір підписано, виконано роботи на 50%; комп'ютери - договір підписано, очікується доставка; санвузол - договір на стадії підписання	314,9	<a href="#">UA-2019-03-20-001738-a</a> <a href="#">UA-2019-05-06-000234-с</a> <a href="#">UA-2019-06-19-002776-с</a> <a href="#">UA-2019-06-26-000283-a</a>	  	

№	Реєстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Обсяг фінансування, тис.грн		Виконані роботи		Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Відгук лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
			План	Факт	Найменування робіт	Каса			
1	2	3	5	6	7	9	10	11	12
5	216	Сучасний спортивний інвентар та обладнання для занять спортом, вул. Закревського, 65А	761,88	488,9	Договори підписані, товар доставлено	488,9	<a href="#">UA-2019-04-01-000149-c</a> <a href="#">UA-2019-04-01-000586-b</a> Закупівля на економію - <a href="#">UA-2019-06-04-000435-a</a>		
6	221	Капітальний ремонт санвузлів в школі № 250, просп. В. Маяковського, 49Б	996,31	796,7	Договір підписаний, проведено демонтаж плитки, встановлено трубопровід каналізаційної мережі, проведено штукатурення сті, облицювальна плитка влаштована на стінах та підлозі, змонтована електрика та сантехніка	794,7	<a href="#">UA-2019-04-25-002390-b</a> Закупівля не відбулась  <a href="#">UA-2019-05-02-001075-b</a> Завершена закупівля  <a href="#">UA-2019-05-16-002713-a</a> Завершена закупівля		
7	284	Створення багатофункціонального спортивного майданчика на території початкової СШ № 311, вул. Милославська, 27	785,28	366,2	Договір підписаний, демонтажні роботи, влаштування основи та огорожі, триває влаштування покриття	366,2	<a href="#">UA-2019-04-05-001257-b</a>		
8	300	Капітальний ремонт харчоблоку в школі № 263, вул. О. Сабурова, 19Б	795,18	298,0	Підписаний договір. Демонтажні роботи	298,0	<a href="#">UA-2019-02-22-001615-a</a>		

№	Реєстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Обсяг фінансування, тис.грн		Виконані роботи		Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Відгук лідера проекту про реалізацію проекту (так/ні)
			План	Факт	Найменування робіт	Каса			
1	2	3	5	6	7	9	10	11	12
9	281	Капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчика на території СІП № 277, вул. О. Сабурова, 6	2 588,87	1 229,7	Підписано договір, демонтаж асфальтобетонного покриття, демонтаж металевої огорожі, облаштування основи покриття, встановлення металевої огорожі.	1 229,7	<a href="https://pro.zorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-18-001399-c">UA-2019-03-18-001399-c</a>		
10	684	Вікно у дворик школи № 308 - заміна вікон, вул. Градинська, 6Б	799,82	791,6	Проект реалізовано. Залишок коштів перебувають на погоджені з автором.	788,1	<a href="https://pro.zorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-08-000991-c">https://pro.zorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-08-000991-c</a>		
11	986	Громадський бюджет діти у школі 307 (EVORANK), вул. Лісківська, 4Б	193,00	20,0	Підписано договір на проведення інформаційної кампанії, конкурсу, проведено дитячий конкурс, визначено проекти-переможці, тендери проведено, кваліфікація переможця	20,0	UA-2019-06-12-000451-c UA-2019-06-12-000537-c		
12	1045	Громадський бюджет діти у школі 293 (EVORANK), вул. Милославська, 7	143,00	20,0	Підписано договори на проведення інформаційної кампанії, конкурсу, проведено дитячий конкурс, визначено проекти-переможці, проведено торги за 3 проектами, підписуються договори, 1 проект оголошено втретє (подання пропозицій)	20,0	UA-2019-05-29-003027-c UA-2019-05-29-003035-c		
13	264	Терапевтичний простір Монтесорі - гармонійне природне середовище для розвитку дітей, вул. Милославська, 6	521,09	306,8	Спеціальні засоби для корекції психофізичного розвитку ("Банк" із "Золотого матеріалу"(преміум); Граматичні коробочки (3-й рівень); Ферма (зі столом), огорожами та тваринами . Обладнання та оргтехніка: ноутбук ASUS VIVOBOK Max X541 UV-1шт.;БФП Canon i-SENSIS MF231, маршрутизатор TP-Link ; проектор EPSON.Посуд для презентацій. По закупівлі на суму 201,0 тис.грн (меблі для створення терапевтичного простору Монтесорі) відбулися торги, триває процес підписання договорів.	306,8	UA-2019-04-02-001153-a UA-2019-04-02-001526-a UA-2019-05-10-00753-c		

№	Реєстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Обсяг фінансування, тис.грн		Виконані роботи		Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Відгук лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
			План	Факт	Найменування робіт	Каса			
1	2	3	5	6	7	9	10	11	12
14	738	Ремонт та реконструкція приміщення під вокально-хорову студію, вул. Закревського, 9	149,07	123,1	Розпочато капітальний ремонт приміщення, встановлені вікна	123,1	UA-2019-03-14-001725-a UA-2019-03-14-001692-a		
15	151	Мобільна бібліотека, вул.вул. Т. Драйзера, 6	131,93	107,9	Придбана мобільна бібліотечна конструкція, електровелосипед, меблі розкладні	107,9	UA-2019-03-25-001344-с UA-2019-03-25-001150-с		
16	43	Сквер на перехресті вулиці Марини Цвєтаєвої та проспекту Володимира Маяковського,	837,90		Проведено тендерні закупівлі та укладено договір		<a href="#">UA-2019-03-19-002098-с</a> ; <a href="#">UA-2019-04-10-000999-б</a>		
17	99	Зона відпочинку озера Верхнє вигурівське з виходом до мікрорайону № 20, вул. Закревського, Цвєтаєвої, Милославської	1 100,00		Проведено тендерну закупівлю, визначено переможця, триває етап експертизи кошторисної документації				
18	100	Благоустрій прилеглої території озера Верхнє Вигурівське, вул. Закревського, Цвєтаєвої, Милославської	1 000,00						

№	Реєстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Обсяг фінансування, тис.грн		Виконані роботи		Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Відгук лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
			План	Факт	Найменування робіт	Каса			
1	2	3	5	6	7	9	10	11	12
19	228	"Милославичі" - автоматичні дотягувачі з антивандальними скобами, вул. Закревського, 97А	184,56	149,2	Проект реалізовано	149,2	UA-2019-03-19-002107-с		
20	268	Реконструкція футбольного майданчику за адресою просп. Лісовий, 39-А	1 006,33	247,2	Укладений договір, розпочаті роботи, укладено основу	247,2	UA-2019-03-19-002103-с		

№	Реєстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Обсяг фінансування, тис.грн		Виконані роботи		Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Відгук лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
			План	Факт	Найменування робіт	Каса			
1	2	3	5	6	7	9	10	11	12
21	464	Капітальний ремонт освітлення на спортивному майданчику за адресою бульвар Бикова 7-а	1 094,81		Підписаний договір, роботи розпочаті, встановлено стовпи освітлення		UA-2019-03-06-000435-b	