








**Інформація про стан реалізації проектів за рахунок коштів "Громадського бюджету 2019 року" станом на 01.10.2019**

Десянської районної в місті Києві державної адміністрації  
головний розпорядник

№	Ресстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Обсяг фінансування, тис. грн		Виконані роботи			Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Відук лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
			План	Факт	Найменування робіт	Вартість, План	Каса			
1	2	3	4	5	6	8	7	10	8	12
1	96	Облаштування дитячих майданчиків ДНЗ № 125, вул. Лаврухіна, 13	259,26	230,9	Проект <b>реалізовано</b> ✓	230,9	230,9	<a href="#">UA-2019-06-24-001574-b</a>		
2	124	Дитячий майданчик НВК № 278, вул. Радосинська, 2А	154,71	154,7	Проект <b>реалізовано</b> ✓	154,7	154,7	<a href="#">UA-2019-04-18-000777-c</a>		
3	158	Ремонт спортивних залів школи № 321, вул. Т. Драйзера, 40Б	898,75	891,7	Проект <b>реалізовано</b> ✓	891,7	891,7	<a href="#">UA-2019-05-14-001554-a</a>		
4	163	Освітній простір школи № 321, вул. Т. Драйзера, 40Б	734,93	720,7	Проект <b>реалізовано</b> ✓	720,7	720,7	<a href="#">UA-2019-03-20-001738-a</a> <a href="#">UA-2019-05-06-000234-c</a> <a href="#">UA-2019-06-19-002776-c</a> <a href="#">UA-2019-06-26-000283-a</a>		
5	216	Сучасний спортивний інвентар та обладнання для занять спортом, вул. Закревського, 65А	761,88	736,9	Проект <b>реалізовано</b> ✓	736,9	736,9	<a href="#">UA-2019-04-01-000149-c</a> <a href="#">UA-2019-05-06-000586-b</a> Закупівля на економію - <a href="#">UA-2019-06-04-000435-a</a>		
6	221	Капітальний ремонт санвузлів в школі № 250, просп. В. Маяковського, 49Б	996,31	975,6	Проект <b>реалізовано</b> ✓	975,6	975,6	<a href="#">UA-2019-04-25-002390-b</a> Закупівля не відбулась. <a href="#">UA-2019-05-02-001075-b</a> Звершена закупівля. <a href="#">UA-2019-05-16-002713-a</a> Звершена закупівля.		

№	Ресстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Обсяг фінансування, тис. грн		Виконані роботи			Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Відук лідера команди проекту про реалізацію проекту (таблиця)
			План	Факт	Найменування робіт	Вартість,				
1	2	3	4	5	6	8	7	10	8	12
7	284	Створення багатофункціонального спортивного майданчика на території початкової СШ № 311, вул. Милославська, 27	785,28	684,9	Проект <b>реалізовано</b> ✓	676,2	676,2	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-05-001257-b">UA-2019-04-05-001257-b</a>		
8	300	Капітальний ремонт харчоблоку в школі № 263, вул. О. Сабурова, 19Б	795,18	792,7	Проект <b>реалізовано</b> ✓	792,7	792,7	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-22-001615-a">UA-2019-02-22-001615-a</a>	 	
9	281	Капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчика на території СШ № 277, вул. О. Сабурова, 6	2 588,87	2 526,8	Проект <b>реалізовано</b> ✓	2 526,8	2 496,2	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-18-001399-c">UA-2019-03-18-001399-c</a>	 	
10	684	Вікно у дворик школи № 308 - заміна вікон, вул. Градинська, 6Б	799,82	791,6	Проект <b>реалізовано</b> ✓	788,1	788,1	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-08-000991-c">https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-08-000991-c</a>		
11	986	Громадський бюджет діти у школі 307 (EVORANK), вул. Лісківська, 4Б	193,00	145,2	Реалізація проекту на завершальній стадії	145,2	145,2	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-12-000451-c">UA-2019-06-12-000451-c</a> <a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-12-000537-c">UA-2019-06-12-000537-c</a>	  	
12	1045	Громадський бюджет діти у школі 293 (EVORANK), вул. Милославська, 7	143,00	119,3	Реалізація проекту на завершальній стадії	119,3	119,3	<a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-29-003027-c">UA-2019-05-29-003027-c</a> <a href="https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-29-003035-c">UA-2019-05-29-003035-c</a>	 	

№	Ресстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Обсяг фінансування, тис.грн		Виконані роботи			Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Відгук лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
			План	Факт	Найменування робіт	Вартість				
1	2	3	4	5	6	8	7	10	8	12
13	264	Терапевтичний простір Монтессорі - гармонійне природне середовище для розвитку дітей, вул. Милославська, 6	521,09	507,8	Обладнання придбано, проект <b>реалізовано</b> ✓.	507,8	507,8	UA-2019-04-02-001153-a UA-2019-04-02-001526-a UA-2019-05-10-00753-c		
14	738	Ремонт та реконструкція приміщення під вокально-хорову студію, вул. Закревського, 9	149,07	148,6	Проект <b>реалізовано</b> ✓	148,6	148,6	UA-2019-03-14-001725-a UA-2019-03-14-001692-a		
15	151	Мобільна бібліотека, вул.вул. Т. Драйзера, 6	131,93	131,9	Проект <b>реалізовано</b> ✓	131,9	131,9	UA-2019-03-25-001344-c UA-2019-03-25-001150-c		
16	43	Сквер на перехресті вулиці Марини Цветасової та проспекту Володимира Маяковського,	837,90		Роботи тривають та будуть завершені в жовтні			<a href="#">UA-2019-03-19-002098-c</a> ; <a href="#">UA-2019-04-10-000999-b</a>		
17	99	Зона відпочинку озера Верхнє вигурівське з виходом до мікрорайону № 20, вул. Закревського, Цветасової, Милославської	1 100,00		Роботи тривають та будуть завершені в жовтні			<a href="#">UA-2019-07-19-002989-b</a>		
18	100	Благоустрій прилеглої території озера Верхнє Вигурівське, вул. Закревського, Цветасової, Милославської	1 000,00		Роботи тривають та будуть завершені в жовтні			<a href="#">UA-2019-08-15-000619-b</a>		
19	228	"Милославичі" - автоматичні дотягувачі з антивандальними скобами, вул. Закревського, 97А	184,56	149,2	Проект <b>реалізовано</b> ✓	149,2	149,2	UA-2019-03-19-002107-c		

№	Ресстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Обсяг фінансування, тис.грн		Виконані роботи			Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Відук лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
			План	Факт	Найменування робіт	Вартість,				
1	2	3	4	5	6	8	7	10	8	12
20	268	Реконструкція футбольного майданчику за адресою просп. Лісовий, 39-А	1 006,33	247,2	Роботи на завершальній стадії, до кінця жовтня будуть завершені	247,2	247,2	UA-2019-03-19-002103-с		
21	464	Капітальний ремонт освітлення на спортивному майданчику за адресою бульвар Бикова 7-а	1 094,81		Проект реалізовано ✓	1 025,2	1 025,2	UA-2019-03-06-000435-б		