










Звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва" станом на 01.09.2019



*Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
головний розпорядник*

№	Реєстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Обсяг фінансування, тис.грн		Виконані роботи		Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Відгук лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
			План	Факт	Найменування робіт	Каса			
1	2	3	5	6	7	9	10	11	12
1	96	Облаштування дитячих майданчиків ДНЗ № 125, вул. Лаврухіна, 13	259,26		Роботи на стадії завершення		UA-2019-06-24-001574-b		
2	124	Дитячий майданчик НВК № 278, вул. Радосинська, 2А	154,71	154,7	Проект реалізовано	154,7	UA-2019-04-18-000777-c		
3	158	Ремонт спортивних залів школи № 321, вул. Т. Драйзера, 40Б	898,75	891,7	Проект реалізовано	891,7	UA-2019-05-14-001554-a		
4	163	Освітній простір школи № 321, вул. Т. Драйзера, 40Б	734,93	720,7	Проект реалізовано	720,7	UA-2019-03-20-001738-a UA-2019-05-06-000234-c UA-2019-06-19-002776-c UA-2019-06-26-000283-a		

№	Ресстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Обсяг фінансування, тис. грн		Виконані роботи		Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Відгук лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
			План	Факт	Найменування робіт	Каса			
1	2	3	5	6	7	9	10	11	12
5	216	Сучасний спортивний інвентар та обладнання для занять спортом, вул. Закревського, 65А	761,88	736,9	Проект на завершальній стадії	736,9	UA-2019-04-01-000149-с UA-2019-04-01-000586-б Закупівля на економію - UA-2019-06-04-000435-а		
6	221	Капітальний ремонт санвузлів в школі № 250, просп. В. Маяковського, 49Б	996,31	975,6	Проект на завершальній стадії	972,7	UA-2019-04-25-002390-б Закупівля не відбулась. UA-2019-05-02-001075-б Завершена закупівля. UA-2019-05-16-002713-а Завершена закупівля		
7	284	Створення багатофункціонального спортивного майданчика на території початкової СШ № 311, вул. Милославська, 27	785,28	676,2	Проект на завершальній стадії	366,2	UA-2019-04-05-001257-б		
8	300	Капітальний ремонт харчоблоку в школі № 263, вул. О. Сабурова, 19Б	795,18	792,7	Проект реалізовано	792,7	UA-2019-02-22-001615-а		

№	Ресстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Обсяг фінансування, тис.грн		Виконані роботи		Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Відгук лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
			План	Факт	Найменування робіт	Каса			
1	2	3	5	6	7	9	10	11	12
9	281	Капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчика на території СШ № 277, вул. О. Сабурова, 6	2 588,87	2 496,1	Проект реалізовано	2 496,1	UA-2019-03-18-001399-c		
10	684	Вікно у дворик школи № 308 - заміна вікон, вул. Градинська, 6Б	799,82	791,6	Проект реалізовано. Питання використання економії коштів перебуває на погодженні з автором.	788,1	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-08-000991-c		
11	986	Громадський бюджет діти у школі 307 (EVORANK), вул. Лісківська, 4Б	193,00	145,2	Підписано договір на проведення інформаційної компанії, конкурсу, проведено дитячий конкурс, визначено проекти-переможці, тендери проведено, кваліфікація переможця	145,2	UA-2019-06-12-000451-c UA-2019-06-12-000537-c		

№	Ресстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Обсяг фінансування, тис.грн		Виконані роботи		Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Відгук лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
			План	Факт	Найменування робіт	Каса			
1	2	3	5	6	7	9	10	11	12
12	1045	Громадський бюджет діти у школі 293 (EVORANK), вул. Милославська, 7	143,00	119,3	Підписано договори на проведення інформаційної кампанії, конкурсу, проведено дитячий конкурс, визначено проекти-переможці, проведено торги за 3 проектами, підписуються договори, 1 проект оголошено втретє (подання пропозицій)	85,3	UA-2019-05-29-003027-с UA-2019-05-29-003035-с		
13	264	Терапевтичний простір Монтесорі - гармонійне природне середовище для розвитку дітей, вул. Милославська, 6	521,09	507,8	Обладнання придбано	507,8	UA-2019-04-02-001153-а UA-2019-04-02-001526-а UA-2019-05-10-00753-с		
14	738	Ремонт та реконструкція приміщення під вокально-хорову студію, вул. Закревського, 9	149,07	148,6	Проект реалізовано	148,6	UA-2019-03-14-001725-а UA-2019-03-14-001692-а		
15	151	Мобільна бібліотека, вул.вул. Т. Драйзера, 6	131,93	131,9	Проект реалізовано	131,9	UA-2019-03-25-001344-с UA-2019-03-25-001150-с		
16	43	Сквер на перехресті вулиці Марини Цветасвої та проспекту Володимира Маяковського,	837,90		Роботи розпочаті		UA-2019-03-19-002098-с ; UA-2019-04-10-000999-в		
17	99	Зона відпочинку озера Верхнє вигурівське з виходом до мікрорайону № 20, вул. Закревського, Цветасвої, Милославської	1 100,00		Роботи розпочаті				
18	100	Благоустрій прилеглої території озера Верхнє Вигурівське , вул. Закревського, Цветасвої, Милославської	1 000,00		Оголошено тендерну закупівлю				

№	Ресстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Обсяг фінансування, тис. грн		Виконані роботи		Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Відгук лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
			План	Факт	Найменування робіт	Каса			
1	2	3	5	6	7	9	10	11	12
19	228	"Милославичі" - автоматичні дотягувачі з антивандальними скобами, вул. Закревського, 97А	184,56	149,2	Проект реалізовано	149,2	UA-2019-03-19-002107-с		
20	268	Реконструкція футбольного майданчику за адресою просп. Лісовий, 39-А	1 006,33	247,2	Укладений договір, розпочаті роботи, укладено основу	247,2	UA-2019-03-19-002103-с		

№	Ресстр. номер	Назва проекту, місце розташування	Обсяг фінансування, тис.грн		Виконані роботи		Посилання на тендерну закупівлю	Отриманий результат (фото реалізації)	Відгук лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
			План	Факт	Найменування робіт	Каса			
1	2	3	5	6	7	9	10	11	12
21	464	Капітальний ремонт освітлення на спортивному майданчику за адресою бульвар Бикова 7-а	1 094,81		Роботи на стадії завершення		UA-2019-03-06-000435-b	