

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1.	4200000 (КВКБК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (набачування головного розпорядника коштів)
2.	4210000 (КПВКБК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (набачування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	4216011 (КПВКБК ДБ)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (набачування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики: Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

Мета бюджетної програми: Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

Завдання бюджетної програми:

- 1) Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707
- 2) Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
- 3) Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
- 4) Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
- 5) Забезпечення реалізації громадського проєкту № 25 "Тінастичний комплекс для занять Street Workout в ЖК "Милославичі"
- 6) Забезпечення реалізації громадського проєкту № 267 "Модернізація дитячого майданчику "Мрія" на вулиці Лаврухінна "
- 7) Забезпечення реалізації громадського проєкту № 409 "Дитячий комплекс "Фрегат"Сонячний"
- 8) Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1040 "Новий дитячий майданчик"
- 9) Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1045 "Спортивна зона активного відпочинку бульва В. Висоцького, 8А"
- 10) Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1049 "Дитяча зона активного відпочинку по бульва В. Висоцького, 65"
- 11) Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1050 "Дитяча зона активного відпочинку по вул. М. Захрєвського, 63А"
- 12) Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1051 "Новий дитячий майданчик за адресою вул. С. Ліфяра, 5"
- 13) Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1405 "Встановлення нового дитячого майданчика за адресою вул. Кубанської України, 45А"
- 14) Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1409 "Встановлення нового дитячого майданчика за адресою вул. Кубанської України, 47А"
- 15) Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1441 "Встановлення нового дитячого майданчика за адресою просп. Лісовий, 31"
- 16) Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1449 "Встановлення нового дитячого майданчика за адресою вул. Кубанської України, 22"
- 17) Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1462 "Встановлення нового дитячого майданчика за адресою вул. Кубанської України, 28"
- 18) Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1533 "Дитячий майданчик із зоною активності по вулиці Радунська, 36"
- 19) Забезпечення реалізації громадського проєкту № 2085 "Спортивний та дитячо-розважальний проєкт "Річковик-2"
- 20) Забезпечення реалізації громадського проєкту № 2090 "Світ спорту Милославичі". Спортивний майданчик по вулиці Миколи Захрєвського, 97А"
- 21) Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків
- 22) Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1363 "Реконструкція дитячого майданчику біля кінотеатра "Кіото", за адресою: вул. Милотенка, 19"

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6

Всього за бюджетною програмою у т.ч.: загальний фонд спеціальний фонд	148 978 578,0	151 878 478,0	147 118 918,4	-2 899 900,0	-4 759 559,6
	4 680 500,0	7 637 800,0	4 560 109,5	2 957 300,0	-3 077 690,5
	144 298 078,0	144 240 678,0	142 558 808,9	-57 400,0	-1 681 869,1
Напрямок 1.Забезпечення утримання внутрішньоквартальних пробілів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	4 680 500,0	4 680 500,0	1 602 809,5	0,0	-3 077 690,5
у т.ч.: загальний фонд	4 680 500,0	4 680 500,0	1 602 809,5	0,0	-3 077 690,5
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Напрямок 2.Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних пробілів	65 395 191,0	60 987 891,0	60 319 890,7	-4 407 300,0	-668 000,4
у т.ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	65 395 191,0	60 987 891,0	60 319 890,7	-4 407 300,0	-668 000,4
Напрямок 3.Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	9 312 000,0	9 700 000,0	9 482 133,8	388 000,0	-217 866,2
у т.ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	9 312 000,0	9 700 000,0	9 482 133,8	388 000,0	-217 866,2
Напрямок 4.Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	66 244 040,0	70 263 340,0	69 554 340,6	4 019 300,0	-708 999,4
у т.ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	66 244 040,0	70 263 340,0	69 554 340,6	4 019 300,0	-708 999,4
Напрямок 5.Забезпечення реалізації громадського проекту № 25 "Гімнастичний комплекс для занять Street Workout в ЖК "Милославичі"	257 000,0	257 000,0	253 037,5	0,0	-3 962,5
у т.ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	257 000,0	257 000,0	253 037,5	0,0	-3 962,5
Напрямок 6.Забезпечення реалізації громадського проекту № 267 "Модернізація дитячого майданчику "Мрія" на вулиці Лаврушкіна."	190 000,0	190 000,0	185 276,1	0,0	-4 723,9
у т.ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	190 000,0	190 000,0	185 276,1	0,0	-4 723,9
Напрямок 7.Забезпечення реалізації громадського проекту № 409 "Дитячий комплекс "Фрегат"Сонячний"	423 200,0	423 200,0	417 573,8	0,0	-5 626,2
у т.ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	423 200,0	423 200,0	417 573,8	0,0	-5 626,2
Напрямок 8.Забезпечення реалізації громадського проекту № 1040 "Новий дитячий майданчик"	169 728,0	169 728,0	166 240,0	0,0	-3 488,0
у т.ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	169 728,0	169 728,0	166 240,0	0,0	-3 488,0
Напрямок 9.Забезпечення реалізації громадського проекту № 1045 "Спортивна зона активного відпочинку бульв. В. Висоцького, 8А"	300 576,0	300 576,0	281 418,4	0,0	-19 157,6
у т.ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	300 576,0	300 576,0	281 418,4	0,0	-19 157,6
Напрямок 10.Забезпечення реалізації громадського проекту № 1049 "Дитяча зона активного відпочинку по бульв. В. Висоцького, 6Б"	247 880,0	247 880,0	240 968,0	0,0	-6 912,0
у т.ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	247 880,0	247 880,0	240 968,0	0,0	-6 912,0
Напрямок 11.Забезпечення реалізації громадського проекту № 1050 "Дитяча зона активного відпочинку по вул. М. Зарвувського, 63А"	457 975,0	457 975,0	449 374,8	0,0	-8 600,2
у т.ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	457 975,0	457 975,0	449 374,8	0,0	-8 600,2
Напрямок 12.Забезпечення реалізації громадського проекту № 1051 "Новий дитячий майданчик за адресою вул. С. Либур, 5"	120 340,0	120 340,0	117 874,6	0,0	-2 465,4
у т.ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	120 340,0	120 340,0	117 874,6	0,0	-2 465,4

Напряги 13.Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1405 "Встановлення нового дитячого майданчика за адресою вул. Кубанської України, 45А"	102 679,0	102 679,0	99 230,0	0,0	-3 449,0
У т.ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	102 679,0	102 679,0	99 230,0	0,0	-3 449,0
Напряги 14.Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1409 "Встановлення нового дитячого майданчика за адресою вул. Кубанської України, 47А"	102 681,0	102 681,0	99 230,0	0,0	-3 451,0
У т.ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	102 681,0	102 681,0	99 230,0	0,0	-3 451,0
Напряги 15.Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1441 "Встановлення нового дитячого майданчика за адресою просп.Лісовий, 31"	102 681,0	102 681,0	99 230,0	0,0	-3 451,0
У т.ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	102 681,0	102 681,0	99 230,0	0,0	-3 451,0
Напряги 16.Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1449 "Встановлення нового дитячого майданчика за адресою вул. Кубанської України, 22"	102 681,0	102 681,0	99 230,0	0,0	-3 451,0
У т.ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	102 681,0	102 681,0	99 230,0	0,0	-3 451,0
Напряги 17.Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1462 "Встановлення нового дитячого майданчика за адресою вул. Кубанської України, 28"	102 681,0	102 681,0	99 230,0	0,0	-3 451,0
У т.ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	102 681,0	102 681,0	99 230,0	0,0	-3 451,0
Напряги 18.Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1533 "Дитячий майданчик із зоною активності по вулиці Радунська, 36"	348 000,0	348 000,0	344 166,7	0,0	-3 833,3
У т.ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	348 000,0	348 000,0	344 166,7	0,0	-3 833,3
Напряги 19.Забезпечення реалізації громадського проєкту № 2085 "Спортивний та дитячо-розважальний проєкт "Річкавич-2"	110 595,0	110 595,0	102 329,9	0,0	-8 265,1
У т.ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	110 595,0	110 595,0	102 329,9	0,0	-8 265,1
Напряги 20.Забезпечення реалізації громадського проєкту № 2090 "Світ спорту, Милославці". Спортивний майданчик по вулиці Миколи Закревського, 97А"	150 750,0	150 750,0	148 034,3	0,0	-2 715,7
У т.ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	150 750,0	150 750,0	148 034,3	0,0	-2 715,7
Напряги 21.Забезпечення проведення робіт з деінфекції місць загального користування житлових будинків	0,0	2 957 300,0	2 957 300,0	0,0	0,0
У т.ч.: загальний фонд	0,0	2 957 300,0	2 957 300,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Напряги 22.Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1363 "Реконструкція дитячого майданчику біля кінотеатра "Кіото", за адресою: вул. Мільотенка, 19"	57 400,0	0,0	0,0	-57 400,0	0,0
У т.ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	57 400,0	0,0	0,0	-57 400,0	0,0

Пояснення щодо відмінен:

Напряги 1: Кошти були використані в неповному обсязі через те, що Рішення Антимонопольного комітету України «Про визнання підтримки суб'єкта господарювання, зазначеної у повідомленні, такої, що не є державною допомогою відповідно до Закону» було отримано 18.06.2020р.

Напряги 2: Економія коштів в сумі 668000,35 грн., виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, аналізів проходження технічного

Напряги 3: Економія коштів в сумі 217866,24 грн., виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, аналізів проходження технічного

Напряги 4: Економія коштів в сумі 708999,44 грн., виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, аналізів проходження технічного

Напряги 5: Економія коштів в сумі 3962,55 грн., виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, аналізів проходження технічного

Напряги 6: Економія коштів в сумі 4723,94 грн., виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, аналізів проходження технічного

Напряги 7: Економія коштів в сумі 5626,18 грн., виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, аналізів проходження технічного

Напряг 8: Економія коштів в сумі 3488,00 грн., виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду

Напряг 9: Економія коштів в сумі 19157,60 грн., виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду

Напряг 10: Економія коштів в сумі 6912,00 грн., виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду

Напряг 11: Економія коштів в сумі 8600,20 грн., виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду

Напряг 12: Економія коштів в сумі 2465,40 грн., виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду

Напряг 13: Економія коштів в сумі 3449,01 грн., виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду

Напряг 14: Економія коштів в сумі 3451,01 грн., виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду

Напряг 15: Економія коштів в сумі 3451,01 грн., виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду

Напряг 16: Економія коштів в сумі 3451,01 грн., виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду

Напряг 17: Економія коштів в сумі 3451,01 грн., виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду

Напряг 18: Економія коштів в сумі 3833,30 грн., виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду

Напряг 19: Економія коштів в сумі 8265,09 грн., виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду

Напряг 20: Економія коштів в сумі 2715,73 грн., виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду

Напряг 22: Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1363 "Реконструкція літнього майданчику біля кінотеатра "Кіото", за адресою: вул. Млиногенка, 19" за КПКВ 4216030 "Організація благоустрою населених пунктів" (Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 року №907/9077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 року №456/8029 "Про бюджет м.Києва на 2020 рік")

5.2. Вилатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ / ККК	План			План зі змінами			Факт			Відхилення факту від плану (+/-)			Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
2610. Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 680 500,00	0,00	7 637 800,00	0,00	4 560 109,47	0,00	2 957 300,00	0,00	-3 077 690,53	0,00					
3131. Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0,00	66 244 040,00	0,00	70 263 340,00	0,00	69 554 340,56	0,00	4 019 300,00	0,00	-708 999,44					
3132. Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	78 054 038,00	0,00	73 977 338,00	0,00	73 004 468,37	0,00	-4 076 700,00	0,00	-972 869,63					
ВСЬОГО	4 680 500,00	144 298 078,00	7 637 800,00	144 240 678,00	4 560 109,47	142 558 808,93	2 957 300,00	-57 400,00	-3 077 690,53	-1 681 869,07					

Кількість змін до плану __ 5 __ з них на підставі пропозицій головного розпорядника __ 5 __.

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: Кредиторська і дебіторська заборгованості відсутні;

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ/ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	з неї прострочена	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707					
затрат					
Витрати на утримання внутрішньоквартирних проїздів, грн	4 680 500,000	4 680 500,000	1 602 809,470	0,000	-3 077 690,530
Площа внутрішньоквартирних проїздів, що потребує утримання, кв. м	187 898,000	187 898,000	187 898,000	0,000	0,000
продукту					
Площа внутрішньоквартирних проїздів, яку планується утримання, кв. м	187 898,000	187 898,000	187 898,000	0,000	0,000
ефективності					
Середні витрати на утримання 1 кв. м внутрішньоквартирних проїздів, грн	24,910	24,910	8,530	0,000	-16,380
якості					
Питома вага площі внутрішньоквартирних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання, %	100,000	100,000	100,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Кошти були використані в неповному обсязі через те, що Рішення Антимонопольного комітету України «Про визнання підтримки суб'єкта господарювання, зазначеної у повідомленні, такої, що не є державною допомогою відповідно до Закону» було отримано 18.06.2020р.					
Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів					
затрат					
Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, грн	65 395 191,000	60 987 891,000	60 319 890,650	-4 407 300,000	-668 000,350
Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, кв. м	1 304 463,000	1 304 463,000	1 304 463,000	0,000	0,000
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення, кв. м	402 839,000	402 839,000	402 839,000	0,000	0,000
продукту					
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, кв. м	93 421,390	87 018,390	87 018,390	-6 403,000	0,000
ефективності					
Витрати на відновлення 1 кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, грн	700,002	700,862	693,186	0,860	-7,677
якості					
Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення, %	23,190	21,601	21,601	-1,589	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Економія коштів в сумі 668000,35 грн., виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду					
Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків					
затрат					
Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків, грн	9 312 000,000	9 700 000,000	9 482 133,760	388 000,000	-217 866,240
Загальна кількість дитячих майданчиків, од.	480,000	480,000	480,000	0,000	0,000
Загальна кількість спортивних майданчиків, од.	109,000	109,000	109,000	0,000	0,000
Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування, од.	246,000	246,000	246,000	0,000	0,000
Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування, од.	84,000	84,000	84,000	0,000	0,000
продукту					
Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати, од.	11,000	11,000	11,000	0,000	0,000
Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати, од.	5,000	6,000	6,000	1,000	0,000

ефективності		279 090,909	275 114,969	0,000	-3 975,940
Середня вартість влаштування одного літнього майданчика, грн		1 248 400,000	1 075 978,183	-143 400,000	-29 021,817
Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика, грн					
вкості		4,470	4,470	0,000	0,000
Питома вага кількості літніх майданчиків, що планується влаштувати до кількості літніх майданчиків, що потребує влаштування, %					
Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування, %		5,950	7,140	1,190	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Економія коштів в сумі 217866,24 грн., виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технігляду					
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
ЗАТРАТ					
Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі, грн		66 244 040,000	70 263 340,000	4 019 300,000	-708 999,440
Витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів, грн		15 134 340,000	15 861 282,030	878 000,000	-151 257,970
Витрати на проведення капітального ремонту покрівель, грн		5 029 000,000	6 848 457,180	1 945 800,000	-126 342,820
Витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, грн		3 437 500,000	3 451 066,180	51 200,000	-37 633,820
Витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин, грн		18 015 000,000	18 401 579,570	431 700,000	-45 120,430
Витрати на проведення капітального ремонту фасадів, грн		22 808 000,000	22 804 691,160	54 600,000	-57 908,840
Витрати на проведення капітального ремонту віхінх груп, грн		1 820 000,000	2 035 114,360	451 000,000	-235 885,640
Витрати на проведення капітального ремонту електроштових, грн		0,000	152 150,080	207 000,000	-54 849,920
Загальна кількість житлових будинків, од		735,000	735,000	0,000	0,000
Загальна кількість покрівель, од		735,000	735,000	0,000	0,000
Загальний метраж покрівель, м кв		891 503,000	891 503,000	0,000	0,000
Загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, од		2 905,000	2 905,000	0,000	0,000
Загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, п.м		5 556 441,000	5 556 441,000	0,000	0,000
Загальна кількість сходових клітин, од		2 511,000	2 511,000	0,000	0,000
Загальний метраж сходових клітин, м кв		4 701 495,000	4 701 495,000	0,000	0,000
Загальна кількість фасадів, од		735,000	735,000	0,000	0,000
Загальна кількість електроштових, од		0,000	961,000	961,000	0,000
Загальний метраж фасадів, тис. кв м		4 968,310	4 968,310	0,000	0,000
Кількість покрівель, що потребують ремонту, од		164,000	164,000	0,000	0,000
Метраж покрівель, що потребують ремонту, м кв		196 720,000	196 720,000	0,000	0,000
Кількість віхінх груп, що потребують ремонту, од		830,000	830,000	0,000	0,000
Кількість фасадів, що потребують ремонту, од		680,000	680,000	0,000	0,000
Метраж фасадів, що потребують ремонту, м кв		355 533,000	355 533,000	0,000	0,000
Кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів, од		144,000	144,000	0,000	0,000
Метраж вікон, що потребує заміни, м кв		18 043,000	18 043,000	0,000	0,000
Кількість сходових клітин, що потребують ремонту, од		385,000	385,000	0,000	0,000
Метраж сходових клітин, що потребують ремонту, м кв		2 028 418,000	2 028 418,000	0,000	0,000
Кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, од		813,000	813,000	0,000	0,000

Довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, п.м.	122 782,000	122 782,000	122 782,000	0,000	0,000	0,000
Кількість електроштитових, що потребують ремонту, од.	0,000	194,000	194,000	194,000	194,000	0,000
продукту						
Кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати, од.	33,000	35,000	35,000	2,000	0,000	0,000
Метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати, м.кв.	25 028,430	25 786,430	25 786,430	758,000	0,000	0,000
Кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту вікна, од.	36,000	37,000	37,000	1,000	0,000	0,000
Метраж вікон, що плануються замінити, кв. м.	2 751,730	2 904,730	2 904,730	153,000	0,000	0,000
Кількість вікна, що плануються відремонтувати, од.	15,000	26,000	26,000	11,000	0,000	0,000
Кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати, од.	21,000	22,000	22,000	1,000	0,000	0,000
Довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати, п.м.	5 288,340	5 365,340	5 365,340	77,000	0,000	0,000
Кількість фасадів, що плануються відремонтувати, од.	22,000	22,000	22,000	0,000	0,000	0,000
Метраж фасадів, що плануються відремонтувати, кв. м.	14 392,260	14 602,260	14 602,260	210,000	0,000	0,000
Кількість покрівель, що плануються відремонтувати, од.	15,000	20,000	20,000	5,000	0,000	0,000
Метраж покрівель, що плануються відремонтувати, кв. м.	7 736,920	10 979,920	10 979,920	3 243,000	0,000	0,000
Кількість електроштитових, що плануються відремонтувати, од.	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000
ефективності						
Середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини, грн	545 909,091	527 048,571	525 759,416	-18 860,519	-1 289,155	
Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини, грн	719,782	715,365	713,615	-4,417	-1,750	
Середня вартість заміни вікон та ремонту вікна 1 житлового будинку, грн	420 403,889	432 771,351	428 683,298	12 367,463	-4 088,053	
Середня вартість заміни 1 м кв. вікон, грн	5 500,009	5 512,574	5 460,501	12,565	-52,073	
Середня вартість капітального ремонту однієї вікнової групи, грн	121 333,333	87 346,154	78 273,629	-33 987,179	-9 072,325	
Середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення, грн	163 690,476	158 577,273	156 866,645	-5 113,204	-1 710,628	
Середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення, грн	650,015	650,229	643,215	0,214	-7,014	
Середня вартість капітального ремонту 1 фасаду, грн	1 036 727,273	1 039 209,091	1 036 576,871	2 481,818	-2 632,220	
Середня вартість капітального ремонту 1 кв. фасаду, грн	1 584,741	1 565,689	1 561,723	-19,052	-3,966	
Середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, грн	335 266,667	348 740,000	342 422,859	13 473,333	-6 317,141	
Середня вартість капітального ремонту 1 кв. покрівлі, грн	650,000	635,232	623,726	-14,768	-11,507	
Середня вартість капітального ремонту 1 електроштитової, грн	0,000	207 000,000	152 150,080	207 000,000	-54 849,920	
якості						
Питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту, %	8,570	9,090	9,090	0,520	0,000	
Питома вага метражу сходових клітин, де плануються капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту, %	1,230	1,270	1,270	0,040	0,000	
Питома вага кількості покрівель, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, %	9,150	12,200	12,200	3,050	0,000	
Питома вага метражу покрівель, де плануються капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту, %	3,950	5,580	5,580	1,650	0,000	
Питома вага кількості вікна, де плануються проведення заміни вікон та ремонту вікна, до кількості вікна, що потребує заміни вікон та ремонту вікна, %	25,000	25,690	25,690	0,690	0,000	
Питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни, %	15,250	16,100	16,100	0,850	0,000	
Питома вага кількості вікнової групи, які плануються відремонтувати, до кількості вікнової групи, що потребують ремонту, %	1,810	3,130	3,130	1,320	0,000	

Питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту, %	2,580	2,710	2,710	0,130	0,000
Питома вага дошки мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до дошки мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту, %	4,310	4,370	4,370	0,060	0,000
Питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, %	3,230	3,240	3,240	0,010	0,000
Питома вага метражу фасадів, де планується капітальний ремонт до метражу фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, %	4,050	4,110	4,110	0,060	0,000
Питома вага кількості електроштовпів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроштовпів, що потребує проведення капітального ремонту, %	0,000	0,520	0,520	0,520	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Економія коштів в сумі 708999,44 грн., виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду					
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 25 "Гімнастичний комплекс для занять Street Workout в ЖК "Милославичі"					
затрат					
Витрати на реалізацію громадського проєкту № 25 "Гімнастичний комплекс для занять Street Workout в ЖК "Милославичі", грн	257 000,000	257 000,000	253 037,450	0,000	-3 962,550
Кількість літніх комплексів, які заплановано встановити, од. продукту	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000
ефективності					
Середні витрати на встановлення одного гімнастичного комплексу, грн	257 000,000	257 000,000	253 037,450	0,000	-3 962,550
якості					
Рівень готовності проєкту, %	100,000	100,000	100,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Економія коштів в сумі 3962,55 грн., виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду					
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 267 "Модернізація дитячого майданчика "Мрія" на вулиці Лаврухна "					
затрат					
Витрати на реалізацію громадського проєкту № 267 "Модернізація дитячого майданчика "Мрія" на вулиці Лаврухна ", грн	190 000,000	190 000,000	185 276,060	0,000	-4 723,940
Кількість літніх майданчиків, які заплановано модернізувати, од. продукту	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000
ефективності					
Середні витрати на модернізацію одного дитячого майданчика, грн	190 000,000	190 000,000	185 276,060	0,000	-4 723,940
якості					
Рівень готовності проєкту, %	100,000	100,000	100,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Економія коштів в сумі 4723,94 грн., виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду					
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 409 "Дитячий комплекс "Фрегат"Сонячний"					
затрат					
Витрати на реалізацію громадського проєкту № 409 "Дитячий комплекс "Фрегат"Сонячний", грн	423 200,000	423 200,000	417 573,820	0,000	-5 626,180
Кількість літніх комплексів, які заплановано встановити, од. продукту	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000
ефективності					
Середні витрати на встановлення одного дитячого комплексу, грн	423 200,000	423 200,000	417 573,820	0,000	-5 626,180
якості					
Рівень готовності проєкту, %	100,000	100,000	100,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Економія коштів в сумі 5626,18 грн., виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду					

Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1040 "Новий дитячий майданчик"									
затрат									
Витрати на реалізацію громадського проєкту № 1040 "Новий дитячий майданчик", грн	169 728,000			169 728,000			166 240,000	0,000	-3 488,000
продукту									
Кількість дитячих майданчиків, які заплановано встановити, од.	1,000			1,000			1,000	0,000	0,000
ефективності									
Середні витрати на встановлення одного майданчика, грн	169 728,000			169 728,000			166 240,000	0,000	-3 488,000
якості									
Рівень готовності проєкту, %	100,000			100,000			100,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Економія коштів в сумі 3488,00 грн., виникла за результатами проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду									
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1045 "Спортивна зона активного відпочинку бульв. В. Висоцького, 8А"									
затрат									
Витрати на реалізацію громадського проєкту № 1045 "Спортивна зона активного відпочинку бульв. В. Висоцького, 8А", грн	300 576,000			300 576,000			281 418,400	0,000	-19 157,600
продукту									
Кількість спортивних комплексів, які заплановано встановити, од.	1,000			1,000			1,000	0,000	0,000
ефективності									
Середні витрати на встановлення одного спортивного комплексу, грн	300 576,000			300 576,000			281 418,400	0,000	-19 157,600
якості									
Рівень готовності проєкту, %	100,000			100,000			100,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Економія коштів в сумі 19157,60 грн., виникла за результатами проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду									
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1049 "Дитяча зона активного відпочинку по бульв. В. Висоцького, 6Б"									
затрат									
Витрати на реалізацію громадського проєкту № 1049 "Дитяча зона активного відпочинку по бульв. В. Висоцького, 6Б", грн	247 880,000			247 880,000			240 968,000	0,000	-6 912,000
продукту									
Кількість дитячих майданчиків, які заплановано встановити, од.	1,000			1,000			1,000	0,000	0,000
ефективності									
Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика, грн	247 880,000			247 880,000			240 968,000	0,000	-6 912,000
якості									
Рівень готовності проєкту, %	100,000			100,000			100,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Економія коштів в сумі 6912,00 грн., виникла за результатами проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду									
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1050 "Дитяча зона активного відпочинку по вул. М. Закревського, 63А"									
затрат									
Витрати на реалізацію громадського проєкту № 1050 "Дитяча зона активного відпочинку по вул. М. Закревського, 63А", грн	457 975,000			457 975,000			449 374,800	0,000	-8 600,200
продукту									
Кількість дитячих майданчиків, які заплановано встановити, од.	1,000			1,000			1,000	0,000	0,000
ефективності									
Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика, грн	457 975,000			457 975,000			449 374,800	0,000	-8 600,200
якості									
Рівень готовності проєкту, %	100,000			100,000			100,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Економія коштів в сумі 8600,20 грн., виникла за результатами проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду									
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1051 "Новий дитячий майданчик за адресою вул. С. Ляфара, 5"									
затрат									
Витрати на реалізацію громадського проєкту № 1051 "Новий дитячий майданчик за адресою вул. С. Ляфара, 5", грн	120 340,000			120 340,000			117 874,600	0,000	-2 465,400
продукту									
Кількість дитячих майданчиків, які заплановано встановити, од.	1,000			1,000			1,000	0,000	0,000
ефективності									
Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика, грн	120 340,000			120 340,000			117 874,600	0,000	-2 465,400

якості		100,000	100,000	0,000	0,000
Рівень готовності проекту, %					
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:					
Економія коштів в сумі 2465,40 грн., виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду					
Забезпечення реалізації громадського проекту № 1405 "Встановлення нового дитячого майданчика за адресою вул. Кубанської України, 45А"					
затрат					
Витрати на реалізацію громадського проекту № 1405 "Встановлення нового дитячого майданчика за адресою вул. Кубанської України, 45А", грн		102 679,000	102 679,000	0,000	-3 449,010
продукту					
Кількість дитячих майданчиків, які заплановано встановити, од.		1,000	1,000	0,000	0,000
ефективності					
Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика, грн		102 679,000	102 679,000	0,000	-3 449,010
якості					
Рівень готовності проекту, %		100,000	100,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:					
Економія коштів в сумі 3449,01 грн., виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду					
Забезпечення реалізації громадського проекту № 1409 "Встановлення нового дитячого майданчика за адресою вул. Кубанської України, 47А"					
затрат					
Витрати на реалізацію громадського проекту № 1409 "Встановлення нового дитячого майданчика за адресою вул. Кубанської України, 47А", грн		102 681,000	102 681,000	0,000	-3 451,010
продукту					
Кількість дитячих майданчиків, які заплановано встановити, од.		1,000	1,000	0,000	0,000
ефективності					
Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика, грн		102 681,000	102 681,000	0,000	-3 451,010
якості					
Рівень готовності проекту, %		100,000	100,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:					
Економія коштів в сумі 3451,01 грн., виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду					
Забезпечення реалізації громадського проекту № 1441 "Встановлення нового дитячого майданчика за адресою просп.Лісовий, 31"					
затрат					
Витрати на реалізацію громадського проекту № 1441 "Встановлення нового дитячого майданчика за адресою просп.Лісовий, 31", грн		102 681,000	102 681,000	0,000	-3 451,010
продукту					
Кількість дитячих майданчиків, які заплановано встановити, од.		1,000	1,000	0,000	0,000
ефективності					
Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика, грн		102 681,000	102 681,000	0,000	-3 451,010
якості					
Рівень готовності проекту, %		100,000	100,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:					
Економія коштів в сумі 3451,01 грн., виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду					
Забезпечення реалізації громадського проекту № 1449 "Встановлення нового дитячого майданчика за адресою вул. Кубанської України, 22"					
затрат					
Витрати на реалізацію громадського проекту № 1449 "Встановлення нового дитячого майданчика за адресою вул. Кубанської України, 22", грн		102 681,000	102 681,000	0,000	-3 451,010
продукту					
Кількість дитячих майданчиків, які заплановано встановити, од.		1,000	1,000	0,000	0,000
ефективності					
Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика, грн		102 681,000	102 681,000	0,000	-3 451,010

якості	100,000	100,000	0,000	0,000
Рівень готовності проекту, %				
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:				
Економія коштів в сумі 3451,01 грн., виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду				
Забезпечення реалізації громадського проекту № 1462 "Встановлення нового дитячого майданчика за адресою вул. Кубанської України, 28"				
затрат				
Витрати на реалізацію громадського проекту № 1462 "Встановлення нового дитячого майданчика за адресою вул. Кубанської України, 28", грн	102 681,000	102 681,000	0,000	-3 451,010
продукту				
Кількість дитячих майданчиків, які заплановано встановити, од.	1,000	1,000	0,000	0,000
ефективності				
Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика, грн	102 681,000	102 681,000	0,000	-3 451,010
якості				
Рівень готовності проекту, %	100,000	100,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:				
Економія коштів в сумі 3451,01 грн., виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду				
Забезпечення реалізації громадського проекту № 1533 "Дитячий майданчик із зоною активності по вулиці Радунська, 36"				
затрат				
Витрати на реалізацію громадського проекту № 1533 "Дитячий майданчик із зоною активності по вулиці Радунська, 36", грн	348 000,000	348 000,000	0,000	-3 833,300
продукту				
Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика, од.	1,000	1,000	0,000	0,000
ефективності				
Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика, грн	348 000,000	348 000,000	0,000	-3 833,300
якості				
Рівень готовності проекту, %	100,000	100,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:				
Економія коштів в сумі 3833,30 грн., виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду				
Забезпечення реалізації громадського проекту № 2085 "Спортивний та дитячо-розважальний проект "Річковик-2"				
затрат				
Витрати на реалізацію громадського проекту № 2085 "Спортивний та дитячо-розважальний проект "Річковик-2", грн	110 595,000	102 329,910	0,000	-8 265,090
продукту				
Кількість дитячих майданчиків, які заплановано встановити, од.	1,000	1,000	0,000	0,000
ефективності				
Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика, грн	110 595,000	102 329,910	0,000	-8 265,090
якості				
Рівень готовності проекту, %	100,000	100,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:				
Економія коштів в сумі 8265,09 грн., виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, внаслідок проходження технагляду				
Забезпечення реалізації громадського проекту № 2090 "Світ спорту Малославичі". Спортивний майданчик по вулиці Миколи Закреського, 97А"				
затрат				
Витрати на реалізацію громадського проекту № 2090 "Світ спорту Малославичі". Спортивний майданчик по вулиці Миколи Закреського, 97А", грн	150 750,000	148 034,270	0,000	-2 715,730
продукту				
Кількість спортивних майданчиків, які заплановано встановити, од.	1,000	1,000	0,000	0,000
ефективності				
Середні витрати на встановлення одного спортивного майданчика, грн	150 750,000	148 034,270	0,000	-2 715,730
якості				
Рівень готовності проекту, %	100,000	100,000	0,000	0,000

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:									
Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків									
затрат									
Витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків, грн		0,000	2 957 300,000	2 957 300,000				2 957 300,000	0,000
Площа місць загального користування житлових будинків, що потребує дезінфекції, кв. м		0,000	668 763,000	668 763,000				668 763,000	0,000
продукту									
Площа місць загального користування житлових будинків, на які		0,000	668 763,000	668 763,000				668 763,000	0,000
ефективності									
Середні витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків на 1 кв.м. площі, грн		0,000	4,422	4,422				4,422	0,000
якості									
Питома вага площі місць загального користування житлових будинків, що плануються дезінфікувати до площі, що потребує дезінфекції, %		0,000	100,000	100,000				100,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:									
Завдання виконано									
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1363 "Реконструкція дитячого майданчику біля кінотеатра "Кіото", за адресою: вул. Милотенка, 19"									
затрат									
Витрати на реалізацію громадського проєкту № 1363 "Реконструкція дитячого майданчику біля кінотеатра "Кіото", за адресою: вул. Милотенка, 19", грн		57 400,000	0,000	0,000				-57 400,000	0,000
продукту									
Кількість дитячих майданчиків, які заплановано відремонтувати, од.		1,000	0,000	0,000				-1,000	0,000
ефективності									
Середні витрати на ремонт одного дитячого майданчика, грн		57 400,000	0,000	0,000				-57 400,000	0,000
якості									
Рівень готовності проєкту, %		100,000	0,000	0,000				-100,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:									
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1363 "Реконструкція дитячого майданчику біля кінотеатра "Кіото", за адресою: вул. Милотенка, 19" за КПКВ 4216030 "Організація благоустрою населених пунктів" (Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 року №907/9077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 року №456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік")									

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року									
Результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передує звітному)			2020 рік (факт за звітний період)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення утримання внутрішньоквартальних прозлізів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707				1 602 809,470	1 602 809,470		1 602 809,470	1 602 809,470	0,000
затрат									
Витрати на утримання внутрішньоквартальних прозлізів, грн				1 602 809,470	1 602 809,470		1 602 809,470	1 602 809,470	0,000
Площа внутрішньоквартальних прозлізів, що потребує утримання, кв. м				187 898,000	187 898,000		187 898,000	187 898,000	0,000
продукту									
Площа внутрішньоквартальних прозлізів, яку планується утримання, кв. м				187 898,000	187 898,000		187 898,000	187 898,000	0,000

ефективності									
Середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартирних проїздів, грн									
якості			8,530	8,530		8,530		8,530	0,000
Питома вага площі внутрішньоквартирних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання, %									
			100,000	100,000		100,000		100,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Завдання передбачено та виконано в 2020 році									
Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів									
заграт	39 910 829,350		60 319 890,650			60 319 890,650		20 409 061,300	0,000
Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, грн	39 910 829,350		60 319 890,650			60 319 890,650		20 409 061,300	0,000
Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, кв. м	1 304 463,000		1 304 463,000			1 304 463,000		0,000	0,000
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення, кв. м	428 068,000		402 839,000			402 839,000		-25 229,000	0,000
продукту	67 840,580		87 018,390			87 018,390		19 177,810	0,000
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, кв. м									
ефективності									
Витрати на відновлення 1 кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, грн	588,300		693,190			693,190		104,890	0,000
якості									
Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення, %									
	15,848		21,601			21,601		5,753	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Збільшення обсягів проведених витратів порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено фінансовими можливостями бюджету міста та пріоритетністю робіт. Динаміка показників пояснюється збільшенням обсягів видатків із державного бюджету на виконання бюджетної програми.									
Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків									
заграт	7 538 830,320		9 482 133,760			9 482 133,760		1 943 303,440	0,000
Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків, грн	7 538 830,320		9 482 133,760			9 482 133,760		1 943 303,440	0,000
Загальна кількість дитячих майданчиків, од.	480,000		480,000			480,000		0,000	0,000
Загальна кількість спортивних майданчиків, од.	109,000		109,000			109,000		0,000	0,000
Кількість дитячих майданчиків, що потребує влаштування, од.	289,000		246,000			246,000		-43,000	0,000
Кількість спортивних майданчиків, що потребує влаштування, од.	89,000		84,000			84,000		-5,000	0,000
продукту	43,000		11,000			11,000		-32,000	0,000
Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати, од.	6,000		6,000			6,000		0,000	0,000
Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати, од.									
ефективності									
Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика, грн	112 993,590		275 114,970			275 114,970		162 121,380	0,000
Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика, грн	446 684,340		1 075 978,180			1 075 978,180		629 293,840	0,000
якості									
Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування, %	14,880		4,470			4,470		-10,410	0,000
Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування, %	6,740		7,140			7,140		0,400	0,000

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:

Збільшення обсягів проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено фінансовими можливостями бюджету міста та пріоритетністю робіт. Динаміка показників пояснюється збільшенням обсягів витрат із державного бюджету на виконання бюджетної програми.

Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		77 984 982,180	69 554 340,560	77 984 982,180	69 554 340,560	-8 430 641,620	0,000	-8 430 641,620
Затрат								
Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі - грн		77 984 982,180	69 554 340,560	77 984 982,180	69 554 340,560	-8 430 641,620	0,000	-8 430 641,620
Витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів, грн		47 623 777,050	15 861 282,030	47 623 777,050	15 861 282,030	-31 762 495,020	0,000	-31 762 495,020
Витрати на проведення капітального ремонту покрівель, грн		3 629 909,300	6 848 457,180	3 629 909,300	6 848 457,180	3 218 547,880	0,000	3 218 547,880
Витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, грн		1 823 736,730	3 451 066,180	1 823 736,730	3 451 066,180	1 627 329,450	0,000	1 627 329,450
Витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин, грн		14 060 076,200	18 401 579,570	14 060 076,200	18 401 579,570	4 341 503,370	0,000	4 341 503,370
Витрати на проведення капітального ремонту фасадів, грн		9 218 100,090	22 804 691,160	9 218 100,090	22 804 691,160	13 586 591,070	0,000	13 586 591,070
Витрати на проведення капітального ремонту електроштових, грн		820 028,870	2 035 114,360	820 028,870	2 035 114,360	1 215 085,490	0,000	1 215 085,490
Витрати на проведення капітального ремонту електроштових, грн		809 353,940	152 150,080	809 353,940	152 150,080	-657 203,860	0,000	-657 203,860
Загальна кількість житлових будинків, од.		735,000	735,000	735,000	735,000	0,000	0,000	0,000
Загальна кількість покрівель, од.		735,000	735,000	735,000	735,000	0,000	0,000	0,000
Загальний метраж покрівель, м кв.		891 503,000	891 503,000	891 503,000	891 503,000	0,000	0,000	0,000
Загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, од.		2 905,000	2 905,000	2 905,000	2 905,000	0,000	0,000	0,000
Загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, п.м.		5 556 441,000	5 556 441,000	5 556 441,000	5 556 441,000	0,000	0,000	0,000
Загальна кількість сходових клітин, од.		2 511,000	2 511,000	2 511,000	2 511,000	0,000	0,000	0,000
Загальний метраж сходових клітин, м кв.		4 701 495,000	4 701 495,000	4 701 495,000	4 701 495,000	0,000	0,000	0,000
Загальна кількість фасадів, од.		735,000	735,000	735,000	735,000	0,000	0,000	0,000
Загальна кількість електроштових, од.		961,000	961,000	961,000	961,000	0,000	0,000	0,000
Загальний метраж фасадів, тис кв м		4 968,310	4 968,310	4 968,310	4 968,310	0,000	0,000	0,000
Кількість покрівель, що потребують ремонту, од.		165,000	164,000	165,000	164,000	-1,000	0,000	-1,000
Метраж покрівель, що потребують ремонту, м кв.		198 720,000	196 720,000	198 720,000	196 720,000	-2 000,000	0,000	-2 000,000
Кількість відних груп, що потребують ремонту, од.		836,000	830,000	836,000	830,000	-6,000	0,000	-6,000
Кількість фасадів, що потребують ремонту, од.		682,000	680,000	682,000	680,000	-2,000	0,000	-2,000
Метраж фасадів, що потребують ремонту, м кв.		212 483,000	355 533,000	212 483,000	355 533,000	143 050,000	0,000	143 050,000
Кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів, од.		228,000	144,000	228,000	144,000	-84,000	0,000	-84,000
Метраж вікон, що потребує заміни, м кв.		25 485,000	18 043,000	25 485,000	18 043,000	-7 442,000	0,000	-7 442,000
Кількість сходових клітин, що потребують ремонту, од.		302,000	385,000	302,000	385,000	83,000	0,000	83,000
Метраж сходових клітин, що потребують ремонту, м кв.		1 786 352,000	2 028 418,000	1 786 352,000	2 028 418,000	242 066,000	0,000	242 066,000
Кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, од.		816,000	813,000	816,000	813,000	-3,000	0,000	-3,000
Довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, п.м.		123 286,000	122 782,000	123 286,000	122 782,000	-504,000	0,000	-504,000
Кількість електроштових, що потребують ремонту, од.		203,000	194,000	203,000	194,000	-9,000	0,000	-9,000
продукту								
Кількість сходових клітин, що планується відремонтувати, од.		28,000	35,000	28,000	35,000	7,000	0,000	7,000
Метраж сходових клітин, що планується відремонтувати, м кв.		34 040,000	25 786,430	34 040,000	25 786,430	-8 253,570	0,000	-8 253,570
Кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, од.		150,000	37,000	150,000	37,000	-113,000	0,000	-113,000
Метраж вікон, що планується замінити, кв. м.		10 609,090	2 904,730	10 609,090	2 904,730	-7 704,360	0,000	-7 704,360
Кількість відних груп, що планується відремонтувати, од.		21,000	26,000	21,000	26,000	5,000	0,000	5,000
Кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, од.		11,000	22,000	11,000	22,000	11,000	0,000	11,000

Дожинка мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, п. м.	4 491,000	5 365,340	874,340	0,000	874,340	0,000	874,340
Кількість фасадів, що планується відремонтувати, од.	12,000	22,000	10,000	0,000	10,000	0,000	10,000
Метраж фасадів, що планується відремонтувати, кв. м.	6 651,750	14 602,260	7 950,510	0,000	7 950,510	0,000	7 950,510
Кількість покрівель, що планується відремонтувати, од.	9,000	20,000	11,000	0,000	11,000	0,000	11,000
Метраж покрівель, що планується відремонтувати, кв. м.	7 939,000	10 979,920	3 040,920	0,000	3 040,920	0,000	3 040,920
Кількість електроштовхів, що планується відремонтувати, од.	10,000	1,000	-9,000	0,000	-9,000	0,000	-9,000
ефективності							
Середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини, грн	502 145,580	525 759,420	23 613,840	0,000	23 613,840	0,000	23 613,840
Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини, грн	413,050	713,610	300,560	0,000	300,560	0,000	300,560
Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку, грн	319 718,340	428 683,300	108 964,960	0,000	108 964,960	0,000	108 964,960
Середня вартість заміни 1 м.кв. вікон, грн	4 520,440	5 460,500	940,060	0,000	940,060	0,000	940,060
Середня вартість капітального ремонту однієї входної групи, грн	44 774,780	78 273,630	33 498,850	0,000	33 498,850	0,000	33 498,850
Середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення, грн	165 795,250	156 866,640	-8 928,610	0,000	-8 928,610	0,000	-8 928,610
Середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення, грн	406,090	643,210	237,120	0,000	237,120	0,000	237,120
Середня вартість капітального ремонту 1 фасаду, грн	768 175,010	1 036 576,870	268 401,860	0,000	268 401,860	0,000	268 401,860
Середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду, грн	1 385,820	1 561,720	175,900	0,000	175,900	0,000	175,900
Середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, грн	403 323,260	342 422,860	-60 900,400	0,000	-60 900,400	0,000	-60 900,400
Середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі, грн	457,230	623,730	166,500	0,000	166,500	0,000	166,500
Середня вартість капітального ремонту 1 електроштовха, грн	80 935,390	152 150,080	71 214,690	0,000	71 214,690	0,000	71 214,690
якості							
Питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту, %	9,270	9,090	-0,180	0,000	-0,180	0,000	-0,180
Питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту, %	1,910	1,270	-0,640	0,000	-0,640	0,000	-0,640
Питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, %	5,450	12,000	6,550	0,000	6,550	0,000	6,550
Питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту, %	4,000	5,580	1,580	0,000	1,580	0,000	1,580
Питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів, %	65,790	25,690	-40,100	0,000	-40,100	0,000	-40,100
Питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни, %	41,630	16,100	-25,530	0,000	-25,530	0,000	-25,530
Питома вага кількості входних груп, які планується відремонтувати, до кількості входних груп, що потребують ремонту, %	2,510	3,130	0,620	0,000	0,620	0,000	0,620
Питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту, %	1,350	2,710	1,360	0,000	1,360	0,000	1,360
Питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту, %	3,640	4,370	0,730	0,000	0,730	0,000	0,730
Питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту, %	1,760	3,240	1,480	0,000	1,480	0,000	1,480

Питома вага метражу фасада, де планується капітальний ремонт до метражу фасада, що потребує проведення капітального ремонту, %	3,130	4,110	4,110	0,980	0,000	0,980	0,980
Питома вага кількості електроштових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електроштових, що потребує проведення капітального ремонту, %	4,930	0,520	0,520	-4,410	0,000	-4,410	-4,410
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Зменшення проведених витратів порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено зменшенням кількості об'єктів, що відремонтовано у 2020 році, які в зв'язку з несорботним процесом старіння зношуються, псується і виходять з ладу. Динаміка показників пояснюється зменшенням обсягів витратів із державного бюджету на виконання бюджетної програми та відповідного зменшення кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з 2019 роком.							
Забезпечення реалізації громадського проекту № 25 "Гімнастичний комплекс для занять Street Workout в ЖК "Милославичі"			253 037,450	253 037,450	0,000	253 037,450	253 037,450
затрат							
Витрати на реалізацію громадського проекту № 25 "Гімнастичний комплекс для занять Street Workout в ЖК "Милославичі", грн			253 037,450	253 037,450	0,000	253 037,450	253 037,450
продукту			1,000	1,000	0,000	1,000	1,000
Кількість гімнастичних комплексів, які заплановано встановити, од.							
ефективності			253 037,450	253 037,450	0,000	253 037,450	253 037,450
Середні витрати на встановлення одного гімнастичного комплексу, грн			253 037,450	253 037,450	0,000	253 037,450	253 037,450
якості			100,000	100,000		100,000	100,000
Рівень готовності проекту, %							
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Громадський проект передбачено та реалізовано в 2020 році							
Забезпечення реалізації громадського проекту № 267 "Модернізація дитячого майданчика "Мрія" на вулиці Лаврухіна."			185 276,060	185 276,060	0,000	185 276,060	185 276,060
затрат							
Витрати на реалізацію громадського проекту № 267 "Модернізація дитячого майданчика "Мрія" на вулиці Лаврухіна.", грн			185 276,060	185 276,060	0,000	185 276,060	185 276,060
продукту			1,000	1,000	0,000	1,000	1,000
Кількість дитячих майданчиків, які заплановано модернізувати, од.							
ефективності			185 276,060	185 276,060	0,000	185 276,060	185 276,060
Середні витрати на модернізацію одного дитячого майданчика, грн			185 276,060	185 276,060	0,000	185 276,060	185 276,060
якості			100,000	100,000	0,000	100,000	100,000
Рівень готовності проекту, %							
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Громадський проект передбачено та реалізовано в 2020 році							
Забезпечення реалізації громадського проекту № 409 "Дитячий комплекс "Фрегат"Свяничий"			417 573,820	417 573,820	0,000	417 573,820	417 573,820
затрат							
Витрати на реалізацію громадського проекту № 409 "Дитячий комплекс "Фрегат"Свяничий", грн			417 573,820	417 573,820	0,000	417 573,820	417 573,820
продукту			1,000	1,000	0,000	1,000	1,000
Кількість дитячих комплексів, які заплановано встановити, од.							
ефективності			417 573,820	417 573,820	0,000	417 573,820	417 573,820
Середні витрати на встановлення одного дитячого комплексу, грн			417 573,820	417 573,820	0,000	417 573,820	417 573,820
якості			100,000	100,000	0,000	100,000	100,000
Рівень готовності проекту, %							

[illegible]

якості	Рівень готовності проекту, %	100,000	100,000	100,000	0,000	100,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Громадський проект передбачено та реалізовано в 2020 році						
Забезпечення реалізації громадського проекту № 1449 "Встановлення нового дитячого майданчика за адресою вул. Кубанської України, 22"		99 229,990		99 229,990	0,000	99 229,990
затрат						
Витрати на реалізацію громадського проекту № 1449 "Встановлення нового дитячого майданчика за адресою вул. Кубанської України, 22", грн		99 229,990		99 229,990	0,000	99 229,990
продукту						
Кількість дитячих майданчиків, які заплановано встановити, од.		1,000		1,000	0,000	1,000
ефективності						
Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика, грн		99 229,990		99 229,990	0,000	99 229,990
якості						
Рівень готовності проекту, %		100,000		100,000	0,000	100,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Громадський проект передбачено та реалізовано в 2020 році						
Забезпечення реалізації громадського проекту № 1462 "Встановлення нового дитячого майданчика за адресою вул. Кубанської України, 28"		99 229,990		99 229,990	0,000	99 229,990
затрат						
Витрати на реалізацію громадського проекту № 1462 "Встановлення нового дитячого майданчика за адресою вул. Кубанської України, 28", грн		99 229,990		99 229,990	0,000	99 229,990
продукту						
Кількість дитячих майданчиків, які заплановано встановити, од.		1,000		1,000	0,000	1,000
ефективності						
Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика, грн		99 229,990		99 229,990	0,000	99 229,990
якості						
Рівень готовності проекту, %		100,000		100,000	0,000	100,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Громадський проект передбачено та реалізовано в 2020 році						
Забезпечення реалізації громадського проекту № 1533 "Дитячий майданчик із зоною активності по вулиці Радунська, 36"		344 166,700		344 166,700	0,000	344 166,700
затрат						
Витрати на реалізацію громадського проекту № 1533 "Дитячий майданчик із зоною активності по вулиці Радунська, 36", грн		344 166,700		344 166,700	0,000	344 166,700
продукту						
Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика, од.		1,000		1,000	0,000	1,000
ефективності						
Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика, грн		344 166,700		344 166,700	0,000	344 166,700
якості						
Рівень готовності проекту, %		100,000		100,000	0,000	100,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Громадський проект передбачено та реалізовано в 2020 році						
Забезпечення реалізації громадського проекту № 2085 "Спортивний та дитячо-розважальний проект "Річковик-2"		102 329,910		102 329,910	0,000	102 329,910
затрат						
Витрати на реалізацію громадського проекту № 2085 "Спортивний та дитячо-розважальний проект "Річковик-2", грн		102 329,910		102 329,910	0,000	102 329,910
продукту						
Кількість дитячих майданчиків, які заплановано встановити, од.		1,000		1,000	0,000	1,000
ефективності						
Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика, грн		102 329,910		102 329,910	0,000	102 329,910
якості						
Рівень готовності проекту, %		100,000		100,000	0,000	100,000

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Громадський проект передбачено та реалізовано в 2020 році									
Забезпечення реалізації громадського проекту № 2090 "Світ спорту Милославичі". Спортивний майданчик по вулиці Миколи Закревського, 97А"				148 034,270			148 034,270	0,000	148 034,270
затрат									
Витрати на реалізацію громадського проекту № 2090 "Світ спорту Милославичі". Спортивний майданчик по вулиці Миколи Закревського, 97А", грн				148 034,270			148 034,270	0,000	148 034,270
продукту									
Кількість спортивних майданчиків, які заплановано встановити, од.				1,000			1,000	0,000	1,000
ефективності									
Середні витрати на встановлення одного спортивного майданчика, грн				148 034,270			148 034,270	0,000	148 034,270
якості									
Рівень готовності проекту, %				100,000			100,000	0,000	100,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Громадський проект передбачено та реалізовано в 2020 році									
Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків				2 957 300,000			2 957 300,000	0,000	0,000
затрат									
Витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків, грн.				2 957 300,000			2 957 300,000	0,000	0,000
продукту									
Площа місць загального користування житлових будинків, що потребує ефектності				668 763,000			668 763,000	668 763,000	0,000
Площа місць загального користування житлових будинків, на якій ефектності				668 763,000			668 763,000	668 763,000	0,000
Середні витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків, що потребує ефектності				4,420			4,420	4,420	0,000
Питома вага площі місць загального користування житлових будинків, що потребує ефектності				100,000			100,000	100,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Завдання передбачено та виконано в 2020 році									
Забезпечення реалізації громадського проекту №228 "Милославичі"- автоматичні дотягувачі з антивадальними скобами"	149 159,800			149 159,800			-149 159,800	0,000	-149 159,800
затрат									
Витрати на реалізацію громадського проекту № 228 "Милославичі"- автоматичні дотягувачі з антивадальними скобами", грн.	149 159,800			149 159,800			-149 159,800	0,000	-149 159,800
продукту									
Кількість дотягувачів, що потребує встановлення, од.	50,000			50,000			-50,000	0,000	-50,000
Кількість дотягувачів, що заплановано встановити, од.	50,000			50,000			-50,000	0,000	-50,000
Середні витрати на встановлення одного дотягувача, грн	2 983,196			2 983,196			-2 983,196	0,000	-2 983,196
якості									
Рівень готовності проекту, %	100,000			100,000			-100,000	0,000	-100,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Громадський проект передбачено та реалізовано в 2019 році									
Забезпечення реалізації громадського проекту №268 "Реконструкція футбольного майданчика за адресою просп. Лісовий, 39 А"	982 896,050			982 896,050			-982 896,050	0,000	-982 896,050
затрат									
Витрати на реалізацію громадського проекту № 268 "Реконструкція футбольного майданчика за адресою просп. Лісовий, 39 А", грн.	982 896,050			982 896,050			-982 896,050	0,000	-982 896,050
продукту									
Кількість майданчиків, які заплановано відремонтувати, од.	1,000			1,000			-1,000	0,000	-1,000
ефективності									
Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика, грн	982 896,050			982 896,050			-982 896,050	0,000	-982 896,050

якості									
Рівень готовності проекту, %									
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Громадський проєкт передбачено та реалізовано в 2019 році									
Забезпечення реалізації громадського проєкту №464 "Капітальний ремонт освітлення на спортивному майданчику за адресою бульвар Бикова 7-а"									
затрат									
Витрати на реалізацію громадського проєкту № 464 "Капітальний ремонт освітлення на спортивному майданчику за адресою бульвар Бикова 7-а", грн									
продукту									
Кількість опор освітлення, які заплановано встановити, од.									
ефективності									
Середні витрати на встановлення однієї опори, грн									
якості									
Рівень готовності проєкту, %									
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Громадський проєкт передбачено та реалізовано в 2019 році									
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)									
затрат									
Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі, грн									
Витрати на проведення капітального ремонту покрівель, грн									
Витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, грн									
Витрати на проведення капітального ремонту електромереж, грн									
Загальна кількість покрівель, од.									
Загальний метраж покрівель, м кв.									
Загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, од.									
Загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, п.м.									
Загальна кількість електромереж, од.									
Загальна довжина електромереж, тис.п.м.									
Кількість покрівель, що потребують ремонту, од.									
Метраж покрівель, що потребують ремонту, м кв.									
Кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, од.									
Довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, п.м.									
Кількість електромереж, що потребують ремонту, од.									
Довжина електричних мереж, що потребують ремонту, п.м.									
продукту									
Кількість покрівель, що планується відремонтувати, од.									
Метраж покрівель, що планується відремонтувати, кв. м.									
Кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, од.									
Довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, п.м.									
Кількість електромереж, що планується відремонтувати, од.									
Довжина електричних мереж, що планується відремонтувати, п.м.									
ефективності									
Середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, грн									
Середня вартість капітального ремонту 1 м кв. покрівлі, грн									

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:
Бюджетна програма ефективна

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

В.о. голови Деснянської районної в місті
Києві державної адміністрації

32205
Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Ірина АЛІКСІЄНКО
(ім'я та прізвище)


(підпис)

Валентина ВАВРІЧІНА
(ім'я та прізвище)

32205