

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2021 рік

Додаток  
до Порядку здійснення оцінки ефективності бюджетних  
програм та уточненням розпорядження керівника державного  
бюджету  
(документ 2 розділу IV)

1. 420000  
(КВБК ДБ)

2. 421000  
(КВБК ДБ)

3. 4216015  
(КВБК ДБ)

**0620**  
(КВБК)

**Підвищення ефективності використання бюджетного фонду та підвищення якості житлового фонду**

4. **План державної політики:**

**Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів**

**Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів**

**Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів**

**Мета бюджетної програми:**

**Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів**

**Задачами бюджетної програми:**

1) Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)

**5. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів**

Напрям використання бюджетних коштів	План	План з уміннями	Факти	Відхилення плану від фактичного (+/-)	Відхилення фактичного від плану від уміння (+/-)
Направлення 1. Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)	15 034 134,00	15 634 134,00	14 756 302,78	-877 831,22	0,00
Умовні показники (план)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
спедікання фінанс.	15 034 134,00	15 634 134,00	14 756 302,78	-877 831,22	0,00
Направлення 1. Забезпечення проведення капітального ремонту	15 034 134,00	15 634 134,00	14 756 302,78	-877 831,22	0,00
УЧН. (загальний фонд)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
студентський фонд	15 034 134,00	15 634 134,00	14 756 302,78	-877 831,22	0,00
УЧН. (загальний фонд)	15 034 134,00	15 634 134,00	14 756 302,78	-877 831,22	0,00
студентський фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо видін коштів

Підпункт 1. Зобов'язання обсягу заснування, відбулося на підставі Рішення Київської міської Ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік".  
в сумі 877 831,22 грн.  
постановиця економічного комітету, після проведення процедур закупівель через електронну систему «ПРОЗОР», проходженням експертіз, технічного нагляду та контролем за виконанням робіт

**5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету**

КЕВК / ККН	План	План з уміннями	Факт	Відхилення плану від факту від плану (+/-)		Відхилення факту від плану від уміння (+/-)	ПС.ПМ
				Відхилення плану від уміння від плану (+/-)	Відхилення факту від плану від уміння (+/-)		
Заданий фонд	2	3	Заданий фонд	4	5	Заданий фонд	6
1. Капітальний ремонт житлового фонду (призначений)	0,00	15 034 134,00	0,00	15 634 134,00	0,00	14 756 302,78	-877 831,22
ВСЬОГО	<b>0,00</b>	<b>15 034 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 634 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 756 302,78</b>	<b>-877 831,22</b>

Економія коштів

Кількість днів до підачі 3 тижнів на підставі пропозиції головного розпорядника 1.

Пояснення щодо кількості та обсягу зобов'язань обсягу добровільної та кредиторської зобов'язаності:  
Кредиторська і добровільна зобов'язаності відсутні.

І. Стан фінансової дисципліни

ПОДІЛЛЯННЯ ПРОДУКЦІЇ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ ІННОВАЦІЙНИМ ТЕНДЕНЦІЯМ

## **7. Результативні показники**

## **Результативні показники**

Легионерка доброволец			Командирка доброволец		
на командирский		на кинеского	на командирский		на кинеского
РЕГИОНАРНЫЙ БИРЮЧА	РЕГИОНАРНЫЙ БИРЮЧА	БИРЮЧА	РЕГИОНАРНЫЙ БИРЮЧА	РЕГИОНАРНЫЙ БИРЮЧА	БИРЮЧА
KEBKEK	neprav	REGIO	neprav	REGIO	neprav
1	2	3	4	5	6
					7

## 7.2. Результативні показники у порівнянні з результативними показниками попереднього року

Понесеним цією досягненням заплановані результати:  
Завдання покрите і виконано в 2020 році за зазначений період видатків не превищували

<b>Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів на</b>	<b>5 277 005,470</b>	<b>5 277 005,470</b>	<b>14 750 302,780</b>	<b>14 750 302,780</b>	<b>9 479 297,310</b>	<b>0,000</b>	<b>9 479 297,310</b>
<b>у умовах співставлення умов</b>	<b>закону</b>	<b>закону</b>	<b>закону</b>	<b>закону</b>	<b>закону</b>	<b>закону</b>	<b>закону</b>
<b>Загальна</b>	<b>5 277 005,470</b>	<b>5 277 005,470</b>	<b>14 750 302,780</b>	<b>14 750 302,780</b>	<b>9 479 297,310</b>	<b>0,000</b>	<b>9 479 297,310</b>
<b>Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів, при</b>	<b>2 971,000</b>	<b>2 971,000</b>	<b>2 971,000</b>	<b>2 971,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Запланована кількість ліфтів, од.</b>							
<b>Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту</b>	<b>1 388 000</b>	<b>1 388</b>	<b>1 388</b>	<b>1 388</b>	<b>1 430 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>
<b>ПОЛОЖУ</b>							
<b>Кількість ліфтів, робота яких планується відновити післяком проекція</b>	<b>7,000</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>24 000</b>	<b>0,000</b>	<b>17 000</b>
<b>капітального ремонту (модернізації), од.</b>							
<b>ефективності</b>							
<b>Средня кількість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта, грн</b>	<b>753 837,9243</b>	<b>753 837,9243</b>	<b>753 837,9243</b>	<b>753 837,9243</b>	<b>614 845,9492</b>	<b>0,0000</b>	<b>-139 111,9751</b>
<b>ЧИСЛІ</b>							
<b>Пігноювання вага кількості ліфтів, на яких піднімається провадження капітального ремонту (модернізації), що потребують проведення капітального ремонту (модернізації), %</b>	<b>0,500</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>1,6783</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,1783</b>
<b>ДІАГНОСТИКА ПОКАЗІВНИХ ПРОСТОРІЙСЬКЕМ ДІАГНОСТИЧНИМ ОБСІГІВ ВІДПІВАТЬ ІЗ ОБЛАСТЬЮ КО ВИКОНОВЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ.</b>							

Пояснення щодо змін у структурі надримів використання бюджетних коштів

#### 8. Інформація про результати контролювання використання бюджетних коштів

№ у/п	Найменування контролюваного заколу	Пропозиції за результатами контролювання контролюваного заколу	Стан використання пропозицій за результатами контролювання контролюваного заколу
1	2	3	4

#### 9. Указаний перелік видовищ про ефективність бюджетного програми:

##### авторизованості бюджетного програми

відповідно до поданогої її описації.

##### ефективності бюджетної програми

бюджетна програма ефективна досягнута мета чи виконані всі зазначені бюджетної програми

##### корисності бюджетної програми

корисна, досягнуті результати покращують умови проживання мешканців і підвищують експлуатаційні властивості житлового фонду, забезпечено ремонт а саме ремонт ліфтів на базі спільноти

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

настільки довгостроков, досягнуті результати є підтвердженою будуть використані

#### 10. Закоди та піднімання ефективності бюджетного програми

№ з/п	Напрям піднімання ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

І. Юлія Лесінської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(ім'я)

Микитро РАГІНІКОВ  
(ім'я та прізвище)

Наталій Фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(ім'я)

Валентина ВАЛЯРЦІНА  
(ім'я та прізвище)