

Додаток  
до Порядку здійснення оцінки ефективності  
бюджетних програм головними розпорядниками  
коштів державного бюджету  
(пункт 2 розділу IV)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 рік

1.	4200000 (КВКВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів)
2.	4210000 (КПКВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	4216011 (КПКВК ДБ)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми)
4. Ціль державної політики:	0610 (КФКВК)	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста
Мета бюджетної програми:		Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

Завдання бюджетної програми:

- 1) Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМ/ДА) від 27.04.2018 №707
- 2) Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
- 3) Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків
- 4) Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
- 5) Забезпечення реалізації громадського проєкту № 592 "Спортивний майданчик по вул Курчатова 19"
- 6) Забезпечення реалізації громадського проєкту № 593 "Облаштування майданчиків з навісом для сміттєвих контейнерів"
- 7) Забезпечення реалізації громадського проєкту № 741 "МИЛОСЛАВЧИК - дитячий майданчик по вул М.Закревського, буд. 97А та 97Б"
- 8) Забезпечення реалізації громадського проєкту № 899 "Безпечна пішохідна доріжка"
- 9) Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1118 "Облаштування спортивно-ігрової зони та ремонт аварійних сходів по вулиці Градиринській будинки 6-12"
- 10) Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій

6. Видатки / надання кредитів

6.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрямок використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
ВСЬОГО за бюджетною програмою у т.ч.: загальний фонд спеціальний фонд	2 100 719 433,0 5 636 900,0 95 082 533,0	3 106 860 503,0 5 636 900,0 101 223 603,0	4 104 011 206,07 3 849 542,20 100 161 663,87	5 6 141 070,00 0,00 6 141 070,00	6 2 849 296,93 -1 787 357,80 -1 061 939,13
напрямок 1.Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМ/ДА) від 27.04.2018 №707 у т.ч. загальний фонд спеціальний фонд	5 636 900,0 5 636 900,0 0,0	5 636 900,0 5 636 900,0 0,0	3 849 542,20 3 849 542,20 0,00	0,00 0,00 0,00	-1 787 357,80 -1 787 357,80 0,00
напрямок 2.Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів у т.ч. загальний фонд спеціальний фонд	74 120 000,0 0,0 74 120 000,0	75 279 870,0 0,0 75 279 870,0	74 968 090,37 0,00 74 968 090,37	1 159 870,00 0,00 1 159 870,00	-311 779,63 0,00 -311 779,63

Напрямок 3.Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків	11 440 000,0	15 680 130,0	15 573 188,17	4 240 130,00	-106 941,83
У т.ч. загальний фонд	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
спеціальний фонд	11 440 000,0	15 680 130,0	15 573 188,17	4 240 130,00	-106 941,83
Напрямок 4.Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)	7 670 000,0	7 670 000,0	7 127 666,49	0,00	-542 333,51
У т.ч. загальний фонд	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
спеціальний фонд	7 670 000,0	7 670 000,0	7 127 666,49	0,00	-542 333,51
Напрямок 5. Забезпечення реалізації громадського проєкту № 592 "Спортивний майданчик по вул.Курчатова 19"	267 638,0	267 638,0	242 038,47	0,00	-25 599,53
У т.ч. загальний фонд	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
спеціальний фонд	267 638,0	267 638,0	242 038,47	0,00	-25 599,53
Напрямок 6. Забезпечення реалізації громадського проєкту № 593 "Облаштування майданчиків з навісом для сміттєвих контейнерів"	131 292,0	131 292,0	125 393,88	0,00	-5 898,12
У т.ч. загальний фонд	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
спеціальний фонд	131 292,0	131 292,0	125 393,88	0,00	-5 898,12
Напрямок 7.Забезпечення реалізації громадського проєкту № 741 "МПЛОСЛАВЧИК - дитячий майданчик по вул.М.Закревського о. бул. 97А та 97"	330 816,0	330 816,0	318 033,26	0,00	-12 782,74
У т.ч. загальний фонд	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
спеціальний фонд	330 816,0	330 816,0	318 033,26	0,00	-12 782,74
Напрямок 8.Забезпечення реалізації громадського проєкту № 899 "Ремонтна пішохідна доріжка"	122 587,0	122 587,0	115 958,40	0,00	-6 628,60
У т.ч. загальний фонд	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
спеціальний фонд	122 587,0	122 587,0	115 958,40	0,00	-6 628,60
Напрямок 9.Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1118 "Облаштування спортивно-ігрової зони та ремонт аварійних сходів по вулиці Градиської будинки 6-12"	1 000 200,0	1 000 200,0	993 174,83	0,00	-7 025,17
У т.ч. загальний фонд	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
спеціальний фонд	1 000 200,0	1 000 200,0	993 174,83	0,00	-7 025,17
Напрямок 10.Забезпечення придбання обладнання для житлово-	0,0	741 070,0	698 120,00	741 070,00	-42 950,00
У т.ч. загальний фонд	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
спеціальний фонд	0,0	741 070,0	698 120,00	741 070,00	-42 950,00

Пояснення щодо відхилень

Напрямок 1: Залишки невикористаних асигнувань в сумі 1 787 357,80 грн пояснюються тим, що в зимовий період 2021 року була невелика кількість опадів, потреби в здійсненні повного обсягу запланованого механізованого прибирання не було, що уможливило економію коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями та коштів на придбання паливно-мастильних матеріалів і солі дорожньої.

Напрямок 2: Збільшення планового обсягу витратів відбулось відповідно до Рішення Київської міської Ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 2424 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" та внутрішнього перерозподілу витратів між напрямками використання коштів. Економія коштів в сумі 311779,33 грн складалась за рахунок зменшення площі асфальтового покриття, що відремонтоване через збільшення площі укладених поребриків згідно актів виконаних робіт

Напрямок 3: Збільшення планового обсягу витратів відбулось відповідно до Рішення Київської міської Ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 2424 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" та внутрішнього перерозподілу витратів між напрямками використання коштів. Економія коштів в сумі 106941,83 грн складалась за рахунок зменшення площі асфальтового покриття, що відремонтоване через збільшення площі укладених поребриків згідно актів виконаних робіт

Напрямок 4: Залишки невикористаних асигнувань спеціального фонду в сумі 542333,51 грн пояснюються економією коштів, після проведення процедур закупівель через електронну систему «ПРОЗОРНО», проходженням експертизи, технічного нагляду та контролем за виконанням робіт

Напрямок 5: Залишки невикористаних асигнувань спеціального фонду в сумі 25599,53 грн пояснюються економією коштів, після проведення процедур закупівель через електронну систему «ПРОЗОРНО», проходженням експертизи, технічного нагляду та контролем за виконанням робіт

Напрямок 6: Залишки невикористаних асигнувань спеціального фонду в сумі 5898,12 грн пояснюються економією коштів, після проведення процедур закупівель через електронну систему «ПРОЗОРНО», проходженням експертизи, технічного нагляду та контролем за виконанням робіт

Напрямок 7: Залишки невикористаних асигнувань спеціального фонду в сумі 12782,74 грн пояснюються економією коштів, після проведення процедур закупівель через електронну систему «ПРОЗОРНО», проходженням експертизи, технічного нагляду та контролем за виконанням робіт

Напрям 8: Залишки невикористаних асигнувань спеціального фонду в сумі 6628,6 грн покснюються економією коштів, після проведення процедур закупівель через електронну систему «ПРОЗОРРО», проходженням експертизи, технічного нагляду та контролем за виконанням робіт

Напрям 9: Залишки невикористаних асигнувань спеціального фонду в сумі 7025,17 грн покснюються економією коштів, після проведення процедур закупівель через електронну систему «ПРОЗОРРО», проходженням експертизи, технічного нагляду та контролем за виконанням робіт

Напрям 10: Збільшення планового обсягу видатків відбулось відповідно до Рішень Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 та від 07.12.2021 року № 3699/3740 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік". Залишки невикористаних асигнувань спеціального фонду в сумі 42950,0 грн покснюються економією коштів, після проведення процедур закупівель через електронну систему «ПРОЗОРРО»,

## 5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

ККВ / ККК	План			План зі змінами			Факт			Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)			Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2010 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 636 900,00	0,00	5 636 900,00	0,00	3 849 542,20	0,00	0,00	0,00	-1 787 357,80	0,00	0,00	0,00	-1 787 357,80	0,00	0,00
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0,00	7 670 000,00	0,00	7 670 000,00	0,00	7 127 666,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-542 333,51	-542 333,51	-542 333,51
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	87 412 533,00	0,00	92 812 533,00	0,00	92 335 877,38	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476 655,62	-476 655,62	-476 655,62
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00	741 070,00	0,00	698 120,00	0,00	741 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 950,00	-42 950,00	-42 950,00
<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 636 900,00</b>	<b>95 082 533,00</b>	<b>5 636 900,00</b>	<b>101 223 603,00</b>	<b>3 849 542,20</b>	<b>100 161 663,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6 141 070,00</b>	<b>-1 787 357,80</b>	<b>-1 061 939,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 787 357,80</b>	<b>-1 061 939,13</b>	<b>-1 061 939,13</b>

Кількість змін до плану 3, з них на підставі пропозицій головного розпорядника 5

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей Кредиторська і дебіторська заборгованості відсутні.

## 6. Стан фінансової дисципліни

ККВ/ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	на кінець звітного періоду з неї пристроєна	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	на кінець звітного періоду з неї пристроєна
1	2	3	4	5	6	7

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей

## 7. Результативні показники

### 7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План		План зі змінами		Факт		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	1	2	3	4	5	6	7	8

Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707							
заграт	5 636 900,000	5 636 900,000	3 849 542,200	0,000		-1 787 357,800	
Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів, грн							
	187 898,000	187 898,000	187 898,000	0,000		0,000	
Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання, кв. м							
продукту	187 898,000	187 898,000	187 898,000	0,000		0,000	
Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання, кв. м							
ефективності	30,000	30,000	20,487	0,000		-9,513	
Середні витрати на утримання 1 кв. м внутрішньоквартальних проїздів, грн							
якості	100,000	100,000	100,000	0,000		0,000	
Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання, %							
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів							
Залишки невикористаних асигнувань в сумі 1 787 357,80 грн пояснюються тим, що в зимовий період 2021 року була невелика кількість опадів, потреби в здійсненні повного обсягу запланованого механізованого прибирання не було, що зумовило економію коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями та коштів на придбання паливно-мастильних матеріалів і солі дорожньої							
Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів							
заграт	74 120 000,000	75 279 870,000	74 568 090,370	1 159 870,000		-311 779,630	
Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, грн							
	1 304 463,000	1 304 463,000	1 304 463,000	0,000		0,000	
Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, кв. м							
	405 160,000	405 160,000	405 160,000	0,000		0,000	
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення, кв. м							
92650	92 650,000	101 202,300	98 886,700	8 552,300		-2 315,600	
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, кв. м							
ефективності	800,000	743,855	758,1211	-56,1450		14,2661	
Витрати на відновлення 1 кв. м асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, грн							
якості	22,868	24,978	24,407	2,110		-0,571	
Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення, %							
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів							
Удосконалення планового обсягу видатків відбулось відповідно до Рішення Київської міської Ради від 07.10.2021 № 2/131/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" та внутрішнього перерозподілу видатків між напрямками використання коштів. Економія коштів в сумі 311 779,33 грн складалась за рахунок зменшення площі асфальтового покриття, що відремонтоване через збільшення площі укладених поребриків згідно актів виконаних робіт							
Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків							
заграт	11 440 000,000	15 680 130,000	9 482 133,760	4 240 130,000		-6 197 996,240	
Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків, грн							
	480,000	480,000	480,000	0,000		0,000	
Загальна кількість дитячих майданчиків, од							
	109,000	109,000	109,000	0,000		0,000	
Загальна кількість спортивних майданчиків, од							
	275,000	275,000	275,000	0,000		0,000	
Кількість дитячих майданчиків, що потребує влаштування, од							
	85,000	85,000	85,000	0,000		0,000	
Кількість спортивних майданчиків, що потребує влаштування, од							
продукту	11,000	14,000	14,000	3,000		0,000	
Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати, од							
	3,000	5,000	5,000	2,000		0,000	
Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати, од							
ефективності							

Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика, грн	744 545,455	692 142,857	686 764,8957	-52 402,5980	-5 377,9613
Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика, грн	1 083 333,333	1 198 026,000	1 191 695,9260	114 692,6670	-6 330,0740
<b>всього</b>					
Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування, %	4,000	5,091	5,091	1,091	0,000
Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування, %	3,529	5,882	5,882	2,353	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Збільшення планованого обсягу витрат відбулося відповідно до Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" та внутрішнього перерозподілу вилатків між напрямками використання коштів. Економія коштів в сумі 106941,83 грн склалась за рахунок зменшення площі асфальтового покриття, що відремонтоване через збільшення площі укладених поребриків згідно актів виконаних робіт					
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)</b>					
<b>загальні</b>	7 670 000,000	7 670 000,000	7 127 666,490	0,000	-542 333,510
Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:					
витрати на проведення капітального ремонту покрівель, грн	1 815 700,000	1 815 700,000	1 794 166,390	0,000	-21 533,610
витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин, грн	2 818 900,000	1 549 800,000	1 506 328,270	-1 269 100,000	-43 471,730
витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, грн	3 035 400,000	3 368 592,000	3 217 460,710	333 192,000	-151 131,290
витрати на проведення капітального ремонту електроштових, грн		617 968,000	609 711,120	617 968,000	-8 256,880
витрати на проведення капітального ремонту входних груп, грн		317 940,000	0,000	317 940,000	-317 940,000
Загальна кількість покрівель, од	735,000	735,000	735,000	0,000	0,000
Загальна кількість сходових клітин, од	2 511,000	2 511,000	2 511,000	0,000	0,000
Загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, од	2 905,000	2 905,000	2 905,000	0,000	0,000
Загальний метраж покрівель, м.кв	891 503,000	891 503,000	891 503,000	0,000	0,000
Загальний метраж сходових клітин, кв. м	4 701 495,000	4 701 495,000	4 701 495,000	0,000	0,000
Загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, п.м	5 556 441,000	5 556 441,000	5 556 441,000	0,000	0,000
Загальна кількість електроштових, од	961,000	961,000	961,000	0,000	0,000
Загальна кількість житлових будинків, од	735,000	735,000	735,000	0,000	0,000
Кількість покрівель, що потребують ремонту, од	170,000	170,000	170,000	0,000	0,000
Кількість сходових клітин, що потребують ремонту, од	404,000	404,000	404,000	0,000	0,000
Кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, м.кв	847,000	847,000	847,000	0,000	0,000
Метраж покрівель, що потребують ремонту, м.кв	203 917,073	203 917,073	203 917,073	0,000	0,000
метраж сходових клітин, що потребують ремонту, м.в	2 128 521,745	2 128 521,745	2 128 521,745	0,000	0,000
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, п.м	127 916,795	127 916,795	127 916,795	0,000	0,000
кількість електроштових, що потребують ремонту, од	200,000	200,000	200,000	0,000	0,000
кількість входних груп, що потребують ремонту, од	818,000	818,000	818,000	0,000	0,000
<b>продукту</b>					
Кількість покрівель, що планується відремонтувати, од	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000
Метраж покрівель, що планується відремонтувати, кв. м	3 362,000	3 362,000	3 362,000	0,000	0,000
Кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, од	6,000	7,000	7,000	1,000	0,000
Довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, п.м	3 556,710	4 376,710	4 376,710	820,000	0,000
кількість сходових клітин, що планується відремонтувати, од	3,000	2,000	2,000	-1,000	0,000
Метраж сходових клітин, що планується відремонтувати, кв.м	4 202,000	1 612,000	1 612,000	-2 590,000	0,000
Кількість електроштових, що планується відремонтувати, од		1,000	1,000	1,000	0,000
Кількість входних груп, що планується відремонтувати, од		1,000	0,000	1,000	-1,000
<b>ефективності</b>					
Середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, грн	907 849,000	907 850,000	897 083,145	1,000	-10 766,855
Середня вартість капітального ремонту 1 м кв покрівлі, грн	539,065	540,065	533,660	1,000	-6,405

середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та опалення, грн	505 900,000	481 227,429	459 637,2443	-24 672,5710	-21 590,1847
середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та опалення, грн	853,429	769,663	735,1323	-83,7660	-34,5307
середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини, грн	939 633,333	774 900,000	753 164,135	-164 733,333	-21 735,865
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини, грн	670,847	961,414	934,447	290,567	-26,967
середня вартість капітального ремонту 1 електрошитової, грн		617 968,000	609 711,120	617 968,000	-8 256,880
середня вартість капітального ремонту одної входної групи, грн		317 940,000		317 940,000	-317 940,000
<b>ІНСТІТУТ</b>					
ітогова вага кількості покриттів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покриттів, що потребують проведення капітального ремонту, %	0,760	1,760	1,760	1,000	0,000
ітогова вага метражу покриттів, де планується проведення капітального ремонту до метражу покриттів, що потребують проведення капітального ремонту, %	0,642	1,649	1,649	1,000	0,000
ітогова вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-водопостачання, що потребують ремонту, %	0,708	0,826	0,826	0,118	0,000
ітогова вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту, %	2,780	3,422	3,422	0,642	0,000
ітогова вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту, %	0,743	0,495	0,495	-0,248	0,000
ітогова вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту, %	0,197	0,076	0,076	-0,121	0,000
ітогова вага кількості електрошитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрошитових, що потребують проведення капітального ремонту, %		0,500	0,500	0,500	0,000
ітогова вага кількості входних груп, які плануються відремонтувати, до кількості входних груп, що потребують ремонту, %		0,122	0,000	0,122	-0,122
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Залишки невикористаних асигнувань спеціального фонду в сумі 542333,51 грн поєднуються економією коштів, після проведення процедур закупівель через електронну систему «ПРОЗОРНО», проходженням експертизи, технічного нагляду та контролем за виконанням робіт					
<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 592 "Спортивний майданчик по вул.Курчатова 19".</b>					
<b>затрати</b>	267 638,000	267 639,000	242 038,470	1,000	-25 600,530
Витрати на реалізацію громадського проєкту № 592 "Спортивний майданчик по вул.Курчатова 19", грн					
продукту	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000
Кількість спортивних майданчиків, які майданцювано облаштувати, од					
ефективності	267 638,000	267 639,000	242 038,470	1,000	-25 600,530
Середні витрати на облаштування одного спортивного майданчика, грн					
ітогові	100,000	100,000	100,000	0,000	0,000
Рівень готовності проєкту, %					
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Залишки невикористаних асигнувань спеціального фонду в сумі 25599,53 грн поєднуються економією коштів, після проведення процедур закупівель через електронну систему «ПРОЗОРНО», проходженням експертизи, технічного нагляду та контролем за виконанням робіт					

Забезпечення реалізації громадського проєкту № 593 "Облаштування майданчиків з навісом для сміттєвих контейнерів"				
затрат				
І Витрати на реалізацію громадського проєкту № 593 "Облаштування майданчиків з навісом для сміттєвих контейнерів", грн	131 292,000	131 292,000	125 393,880	0,000
продукту				-5 898,120
Кількість майданчиків з навісом для сміттєвих контейнерів, які заплановано встановити, од.	1,000	1,000	1,000	0,000
ефективності				0,000
Середні витрати на встановлення одного майданчика з навісом для сміттєвих контейнерів, грн	131 292,000	131 292,000	125393,88	0,000
інвестиції				-5 898,120
Рівень готовності проєкту, %	100,000	100,000	100,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів				0,000
Залишки невикористаних асигнувань спеціального фонду в сумі 3898,12 грн пояснюються економією коштів, після проведення процедур закупівель через електронну систему «ПРОЗОРРО», проходженням експертизи, технічного нагляду та контролем за виконанням робіт				0,000
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 741 "МИЛОСЛАВЧИК - дитячий майданчик по вул.М.Закревського, буд. 97А та 97"				
затрат				
Витрати на реалізацію громадського проєкту № 741 "МИЛОСЛАВЧИК - дитячий майданчик по вул. М.Закревського, буд. 97А та 97", грн	330 816,000	330 816,000	318 033,260	0,000
продукту				-12 782,740
Кількість дитячих майданчиків, які заплановано облаштувати, од.	1,000	1,000	1,000	0,000
ефективності				0,000
Середні витрати на облаштування одного дитячого майданчика, грн	330 816,000	330 816,000	318 033,260	0,000
інвестиції				-12 782,740
Рівень готовності проєкту, %	100,000	100,000	100,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів				0,000
Залишки невикористаних асигнувань спеціального фонду в сумі 12782,74 грн пояснюються економією коштів, після проведення процедур закупівель через електронну систему «ПРОЗОРРО», проходженням експертизи, технічного нагляду та контролем за виконанням робіт				0,000
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 899 "Безпечна пішохідна доріжка"				
затрат				
Витрати на реалізацію громадського проєкту № 899 "Безпечна пішохідна доріжка", грн	122 587,000	122 587,000	115 958,400	0,000
продукту				-6 628,600
Незвраж. пішохідних доріжок, які заплановано укласти, м.кв	84,000	84,000	1,000	0,000
ефективності				-83,000
І Середні витрати на укладання 1 кв.м. пішохідної доріжки, грн	1 459,369	1 459,369	1 380,4571	0,0000
інвестиції				-78,9119
Рівень готовності проєкту, %	100,000	100,000	100,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів				0,000
Залишки невикористаних асигнувань спеціального фонду в сумі 6628,6 грн пояснюються економією коштів, після проведення процедур закупівель через електронну систему «ПРОЗОРРО», проходженням експертизи, технічного нагляду та контролем за виконанням робіт				0,000
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1118 "Облаштування спортивно-ігрової зони та ремонт аварійних сходів по вулиці І радницькій будинки 6-12"				
затрат				
Витрати на реалізацію громадського проєкту № 1118 "Облаштування спортивно-ігрової зони та ремонт аварійних сходів по вулиці І радницькій будинки 6-12", в тому числі, грн	1 000 200,000	1 000 200,000	993 174,830	0,000
продукту				-7 025,170
Витрати на встановлення ігрової зони, грн	650 400,000	650 400,000	645 564,640	0,000
Витрати на ремонт аварійних сходів, грн	349 800,000	349 800,000	347 611,190	0,000
інвестиції				-2 188,810

Кількість спортивно-ігрових зон, які заплановано облаштувати, од	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000
Метраж аварійних сходів, що планується відремонтувати, м кв	36,000	36,000	36,000	0,000	0,000
<b>ефективності</b>					
Середні витрати на облаштування однієї спортивно-ігрової зони, грн	650 400,000	650 400,000	645 563,640	0,000	-4 836,360
Середні витрати на ремонт 1 кв м аварійних сходів, грн	9 716,6660	9 717,6660	9 655,8684	1,0000	-61,7976
<b>якості</b>					
Рівень готовності проєкту, %	100,000	100,000	100,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Залишки невикористаних асигнувань, спеціального фонду в сумі 7025,17 грн пояснюються економією коштів, після проведення процедур закупівель через електронну систему «ПРОЗОРНО», проходженням експертизи, технічного нагляду та контролем за виконанням робіт					
<b>Забезпечення прибирання об'єктів для житлово-експлуатаційних організацій</b>					
<b>затрат</b>					
Витрати на прибирання техніки, грн	0,000	741 070,000	698 120,000	741 070,000	-42 950,000
Кількість техніки, що потрібно придбати, од	0,000	3,000	3,000	3,000	0,000
<b>продукту</b>					
Кількість техніки, що планується придбати, од	0,000	3,000	3,000	3,000	0,000
<b>ефективності</b>					
Середня вартість однієї техніки, грн	0,000	247 023,3333	232 706,6667	247 023,3333	-14 316,6666
<b>якості</b>					
Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити, %	0,000	100,000	100,000	100,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Завдання виконано					

## 7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Результативні показники	2020 рік (факт за рік, що передуватиме)		2021 рік (факт за звітний період)		Відхилення (+/-)	
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7
<b>Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707</b>	1 602 809,470	1 602 809,470		3 849 542,200	3 849 542,200	
<b>затрат</b>						
Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів, грн	1 602 809,470	1 602 809,470		3 849 542,200	2 246 732,730	
Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання, кв м	187 898,000	187 898,000		187 898,000	0,000	
<b>продукту</b>						
Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку планується утримання, кв м	187 898,000	187 898,000		187 898,000	0,000	
<b>ефективності</b>						
Середні витрати на утримання 1 кв м внутрішньоквартальних проїздів, грн	8,530	8,530		20,4874	11,957	
<b>якості</b>						
Питома вага площ внутрішньоквартальних проїздів, що планується утримувати до площі, що потребує утримання, %	100,000	100,000		100,000	0,000	
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Збільшення обсягів та фінансування на виконання вказаного завдання (зростання цін) В 2020 році касові видатки склалися за шість місяців, після отримання Рішення Антимонопольного комітету						
<b>Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів</b>	60 139 890,650		60 139 890,650	74 968 090,370	14 828 199,720	0,000
						14 828 199,720



<b>Витрати</b>									
Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, грн		60 319 890,650	74 968 090,370	14 648 199,720	0,000	14 648 199,720	0,000	14 648 199,720	0,000
Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, кв. м		1 304 463,000	1 304 463,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення, кв. м		402 839,000	405 160,000	2 321,000	0,000	2 321,000	0,000	2 321,000	0,000
<b>продукту</b>									
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, кв. м		87 018,390	98 886,700	11 868,310	0,000	11 868,310	0,000	11 868,310	0,000
<b>ефективності</b>									
Витрати на відновлення 1 м кв асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, грн		693,190	758,1211	64,9311	0,0000	64,9311	0,0000	64,9311	0,0000
<b>якості</b>									
Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення, %		21,601	24,407	2,806	0,000	2,806	0,000	2,806	0,000
<b>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</b>									
Збільшення обсягів проведених витратів порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено можливостями бюджету міста та пріоритетністю робіт. Динаміка показників пояснюється збільшенням обсягів витратків із бюджету на виконання бюджетної програми									
<b>Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків</b>		9 482 133,760	15 573 188,170	6 091 054,410	0,000	6 091 054,410	0,000	6 091 054,410	0,000
<b>заграт</b>									
Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків, грн		9 482 133,760	15 573 188,170	6 091 054,410	0,000	6 091 054,410	0,000	6 091 054,410	0,000
Загальна кількість дитячих майданчиків, од		480,000	480,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Загальна кількість спортивних майданчиків, од		109,000	109,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування, од		246,000	275,000	29,000	0,000	29,000	0,000	29,000	0,000
Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування, од		84,000	85,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000
<b>продукту</b>									
Кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати, од		11,000	14,000	3,000	0,000	3,000	0,000	3,000	0,000
Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати, од		6,000	5,000	-1,000	0,000	-1,000	0,000	-1,000	0,000
<b>ефективності</b>									
Середня вартість влаштування одного дитячого майданчика, грн		275 114,970	686 764,896	411 649,926	0,000	411 649,926	0,000	411 649,926	0,000
Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика, грн		1 075 978,180	1 191 695,926	115 717,746	0,000	115 717,746	0,000	115 717,746	0,000
<b>якості</b>									
Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування, %		4,470	5,910	1,440	0,000	1,440	0,000	1,440	0,000
Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування, %		7,140	5,882	-1,258	0,000	-1,258	0,000	-1,258	0,000
<b>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</b>									
Збільшення обсягів проведених витратів порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено можливостями бюджету міста та пріоритетністю робіт. Динаміка показників пояснюється збільшенням обсягів витратків із бюджету на виконання бюджетної програми									
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків</b>		69 554 340,560	0,000	-69 554 340,560	0,000	-69 554 340,560	0,000	-69 554 340,560	0,000
<b>заграт</b>									
Витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі, грн		69 554 340,560		-69 554 340,560	0,000	-69 554 340,560	0,000	-69 554 340,560	0,000
Витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів, грн		15 861 282,030		-15 861 282,030	0,000	-15 861 282,030	0,000	-15 861 282,030	0,000
Витрати на проведення капітального ремонту покрівель, грн		6 848 457,180		-6 848 457,180	0,000	-6 848 457,180	0,000	-6 848 457,180	0,000

Витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення, грн	3 451 066,180					3 451 066,180				-3 451 066,180	0,000		-3 451 066,180
Витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин, грн	18 401 579,570					18 401 579,570				-18 401 579,570	0,000		-18 401 579,570
Витрати на проведення капітального ремонту фасадів, грн	22 804 691,160					22 804 691,160				-22 804 691,160	0,000		-22 804 691,160
Витрати на проведення капітального ремонту входних груп, грн	2 035 114,360					2 035 114,360				-2 035 114,360	0,000		-2 035 114,360
Витрати на проведення капітального ремонту електроштових, грн	152 150,080					152 150,080				-152 150,080	0,000		-152 150,080
Загальна кількість житлових будинків, од	735,000					735,000				-735,000	0,000		-735,000
Загальна кількість покриттів, од	735,000					735,000				-735,000	0,000		-735,000
Загальний метраж покриттів, м кв	891 503,000					891 503,000				-891 503,000	0,000		-891 503,000
Загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, од	2 905,000					2 905,000				-2 905,000	0,000		-2 905,000
Загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, п м	5 556 441,000					5 556 441,000				-5 556 441,000	0,000		-5 556 441,000
Загальна кількість сходових клітин, од	2 511,000					2 511,000				-2 511,000	0,000		-2 511,000
Загальний метраж сходових клітин, м кв	4 701 495,000					4 701 495,000				-4 701 495,000	0,000		-4 701 495,000
Загальна кількість фасадів, од	735,000					735,000				-735,000	0,000		-735,000
Загальна кількість електроштових, од	961,000					961,000				-961,000	0,000		-961,000
Загальний метраж фасадів, тис кв м	4 968,310					4 968,310				-4 968,310	0,000		-4 968,310
Кількість покриттів, що потребують ремонту, од	164,000					164,000				-164,000	0,000		-164,000
Метраж покриттів, що потребують ремонту, м кв	196 720,000					196 720,000				-196 720,000	0,000		-196 720,000
Кількість входних груп, що потребують ремонту, од	830,000					830,000				-830,000	0,000		-830,000
Кількість фасадів, що потребують ремонту, од	680,000					680,000				-680,000	0,000		-680,000
Метраж фасадів, що потребують ремонту, м кв	355 533,000					355 533,000				-355 533,000	0,000		-355 533,000
Кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту вікосів, од	144,000					144,000				-144,000	0,000		-144,000
Метраж вікон, що потребує заміни, м кв	18 043,000					18 043,000				-18 043,000	0,000		-18 043,000
Кількість сходових клітин, що потребують ремонту, од	385,000					385,000				-385,000	0,000		-385,000
Метраж сходових клітин, що потребують ремонту, м кв	2 028 418,000					2 028 418,000				-2 028 418,000	0,000		-2 028 418,000
Кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, од	813,000					813,000				-813,000	0,000		-813,000
Довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, п м	122 782,000					122 782,000				-122 782,000	0,000		-122 782,000
Кількість електроштових, що потребують ремонту, од	194,000					194,000				-194,000	0,000		-194,000
Кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати, од	35,000					35,000				-35,000	0,000		-35,000
Метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати, м кв	25 786,430					25 786,430				-25 786,430	0,000		-25 786,430
Кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту вікосів, од	37,000					37,000				-37,000	0,000		-37,000
Метраж вікон, що плануються замінити, кв м	2 904,730					2 904,730				-2 904,730	0,000		-2 904,730
Кількість входних груп, що плануються відремонтувати, од	26,000					26,000				-26,000	0,000		-26,000
Кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати, од	22,000					22,000				-22,000	0,000		-22,000

Дошкина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати, п. м	5 365,340		5 365,340				-5 365,340	0,000	-5 365,340
Кількість фасадів, що планується відремонтувати, од	22,000		22,000				-22,000	0,000	-22,000
Метраж фасадів, що планується відремонтувати, кв. м	14 602,260		14 602,260				-14 602,260	0,000	-14 602,260
Кількість покрівель, що планується відремонтувати, од	20,000		20,000				-20,000	0,000	-20,000
Метраж покрівель, що планується відремонтувати, кв. м	10 979,920		10 979,920				-10 979,920	0,000	-10 979,920
Кількість електроштових, що планується відремонтувати, од ефективності	1,000		1,000				-1,000	0,000	-1,000
Середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини, грн	525 759,416		525 759,416				-525 759,416	0,000	-525 759,416
Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини, грн	713,615		713,615				-713,615	0,000	-713,615
Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку, грн	428 683,298		428 683,298				-428 683,298	0,000	-428 683,298
Середня вартість заміни 1 м кв. вікон, грн	5 460,501		5 460,501				-5 460,501	0,000	-5 460,501
Середня вартість капітального ремонту однієї відної групи, грн	78 273,629		78 273,629				-78 273,629	0,000	-78 273,629
Середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення, грн	156 866,645		156 866,645				-156 866,645	0,000	-156 866,645
Середня вартість капітального ремонту 1м.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення, грн	643,215		643,215				-643,215	0,000	-643,215
Середня вартість капітального ремонту 1 фасаду, грн	1 036 576,871		1 036 576,871				-1 036 576,871	0,000	-1 036 576,871
Середня вартість капітального ремонту 1 м кв. фасаду, грн	1 561,723		1 561,723				-1 561,723	0,000	-1 561,723
Середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі, грн	342 422,859		342 422,859				-342 422,859	0,000	-342 422,859
Середня вартість капітального ремонту 1 м кв. покрівлі, грн	623,726		623,726				-623,726	0,000	-623,726
Середня вартість капітального ремонту 1 електроштові, грн	152 150,080		152 150,080				-152 150,080	0,000	-152 150,080
Питома вага кількості сходових клітин, які планується відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту, %	9,090		9,090				-9,090	0,000	-9,090
Питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту, %	1,270		1,270				-1,270	0,000	-1,270
Питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, %	12,200		12,200				-12,200	0,000	-12,200
Питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту, %	5,580		5,580				-5,580	0,000	-5,580
Питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів, %	25,690		25,690				-25,690	0,000	-25,690

[illegible]

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Громадський проєкт передбачено та реалізовано в 2020 році									
<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 409 "Дитячий комплекс "Фрегат" "Сонячний"</b>		<b>417 573,820</b>		<b>417 573,820</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>затрат</b>									
Витрати на реалізацію громадського проєкту № 409 "Дитячий комплекс "Фрегат" "Сонячний", грн		417 573,820		417 573,820	0,000		0,000	0,000	0,000
<b>продукту</b>									
Кількість дитячих комплексів, які заплановано встановити, од		1,000		1,000	0,000		0,000	0,000	0,000
<b>ефективності</b>									
Середні витрати на встановлення одного дитячого комплексу, грн		417 573,820		417 573,820	0,000		0,000	0,000	0,000
<b>якості</b>									
Рівень готовності проєкту, %		100,000		100,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Громадський проєкт передбачено та реалізовано в 2020 році									
<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1040 "Новий дитячий майданчик"</b>		<b>166 240,000</b>		<b>166 240,000</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>затрат</b>									
Витрати на реалізацію громадського проєкту № 1040 "Новий дитячий майданчик", грн		166 240,000		166 240,000	0,000		0,000	0,000	0,000
<b>продукту</b>									
Кількість дитячих майданчиків, які заплановано встановити, од		1,000		1,000	0,000		0,000	0,000	0,000
<b>ефективності</b>									
Середні витрати на встановлення одного майданчику, грн		166 240,000		166 240,000	0,000		0,000	0,000	0,000
<b>якості</b>									
Рівень готовності проєкту, %		100,000		100,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Громадський проєкт передбачено та реалізовано в 2020 році									
<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1045 "Спортивна зона активного відпочинку бульвар В. Висоцького, 8А"</b>		<b>281 418,400</b>		<b>281 418,400</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>затрат</b>									
Витрати на реалізацію громадського проєкту № 1045 "Спортивна зона активного відпочинку бульвар В. Висоцького, 8А", грн		281 418,400		281 418,400	0,000		0,000	0,000	0,000
<b>продукту</b>									
Кількість спортивних комплексів, які заплановано встановити, од		1,000		1,000	0,000		0,000	0,000	0,000
<b>ефективності</b>									
Середні витрати на встановлення одного спортивного комплексу, грн		281 418,400		281 418,400	0,000		0,000	0,000	0,000
<b>якості</b>									
Рівень готовності проєкту, %		100,000		100,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Громадський проєкт передбачено та реалізовано в 2020 році									
<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1049 "Дитяча зона активного відпочинку по бульвару В. Висоцького, 6Б"</b>		<b>240 968,000</b>		<b>240 968,000</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>затрат</b>									
Витрати на реалізацію громадського проєкту № 1049 "Дитяча зона активного відпочинку по бульвару В. Висоцького, 6Б", грн		240 968,000		240 968,000	0,000		0,000	0,000	0,000

продукту									
Кількість дитячих майданчиків, які заплановано встановити, од.		1,000		1,000	0,000		0,000	0,000	0,000
ефективності									
Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика, грн		240 968,000		240 968,000	0,000		0,000	0,000	0,000
якості									
Рівень готовності проекту, %		100,000		100,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів									
Громадський проєкт передбачено та реалізовано в 2020 році									
<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1050 "Дитяча зона активного відпочинку по вул. М. Закревського, 63А"</b>									
затрат		449 374,800		449 374,800	0,000		0,000	0,000	0,000
Витрати на реалізацію громадського проєкту № 1050 "Дитяча зона активного відпочинку по вул. М. Закревського, 63А", грн									
продукту		449 374,800		449 374,800	0,000		0,000	0,000	0,000
Кількість дитячих майданчиків, які заплановано встановити, од.									
Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика, грн		449 374,800		449 374,800	0,000		0,000	0,000	0,000
якості									
Рівень готовності проекту, %		100,000		100,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів									
Громадський проєкт передбачено та реалізовано в 2020 році									
<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1051 "Новий дитячий майданчик за адресою вул. С. Лифара, 5"</b>									
затрат		117 874,600		117 874,600	0,000		0,000	0,000	0,000
Витрати на реалізацію громадського проєкту № 1051 "Новий дитячий майданчик за адресою вул. С. Лифара, 5", грн									
продукту		117 874,600		117 874,600	0,000		0,000	0,000	0,000
Кількість дитячих майданчиків, які заплановано встановити, од.									
ефективності		1,000		1,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика, грн		117 874,600		117 874,600	0,000		0,000	0,000	0,000
якості									
Рівень готовності проекту, %		100,000		100,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів									
Громадський проєкт передбачено та реалізовано в 2020 році									
<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1405 "Встановлення нового дитячого майданчика за адресою вул. Кубанської України, 45А"</b>									
затрат		99 229,990		99 229,990	0,000		0,000	0,000	0,000
Витрати на реалізацію громадського проєкту № 1405 "Встановлення нового дитячого майданчика за адресою вул. Кубанської України, 45А", грн									
продукту		99 229,990		99 229,990	0,000		0,000	0,000	0,000
Кількість дитячих майданчиків, які заплановано встановити, од.									
ефективності		1,000		1,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика, грн		99 229,990		99 229,990	0,000		0,000	0,000	0,000
якості									
Рівень готовності проекту, %		100,000		100,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів									
Громадський проєкт передбачено та реалізовано в 2020 році									
<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1409 "Встановлення нового дитячого майданчика за адресою вул. Кубанської України, 47А"</b>									
затрат		99 229,990		99 229,990	0,000		0,000	0,000	0,000

Витрати на реалізацію громадського проєкту № 1409 "Встановлення нового дитячого майданчика за адресою вул. Кубанської України, 47А", грн		99 229,990	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>продукту</b>							
Кількість дитячих майданчиків, які заплановано встановити, од		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>ефективності</b>							
Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика, грн		99 229,990	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>якості</b>							
Рівень готовності проєкту, %		100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Громадський проєкт передбачено та реалізовано в 2020 році							
<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1441 "Встановлення нового дитячого майданчика за адресою просп. Лісовий, 31"</b>		99 229,990	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>затрат</b>							
Витрати на реалізацію громадського проєкту № 1441 "Встановлення нового дитячого майданчика за адресою просп. Лісовий, 31", грн		99 229,990	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>продукту</b>							
Кількість дитячих майданчиків, які заплановано встановити, од		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>ефективності</b>							
Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика, грн		99 229,990	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>якості</b>							
Рівень готовності проєкту, %		100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Громадський проєкт передбачено та реалізовано в 2020 році							
<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1449 "Встановлення нового дитячого майданчика за адресою вул. Кубанської України, 22"</b>		99 229,990	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>затрат</b>							
Витрати на реалізацію громадського проєкту № 1449 "Встановлення нового дитячого майданчика за адресою вул. Кубанської України, 22", грн		99 229,990	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>продукту</b>							
Кількість дитячих майданчиків, які заплановано встановити, од		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>ефективності</b>							
Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика, грн		99 229,990	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>якості</b>							
Рівень готовності проєкту, %		100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Громадський проєкт передбачено та реалізовано в 2020 році							
<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1462 "Встановлення нового дитячого майданчика за адресою вул. Кубанської України, 28"</b>		99 229,990	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>затрат</b>							
Витрати на реалізацію громадського проєкту № 1462 "Встановлення нового дитячого майданчика за адресою вул. Кубанської України, 28", грн		99 229,990	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>продукту</b>							
Кількість дитячих майданчиків, які заплановано встановити, од		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>ефективності</b>							
Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика, грн		99 229,990	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>якості</b>							
Рівень готовності проєкту, %		100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: Громадський проєкт передбачено та реалізовано в 2020 році							
<b>Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1533 "Дитинчий майданчик із зоною активності по вулиці Радунська, 36"</b>		344 166,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

<b>нарат</b>									
Витрати на реалізацію громадського проєкту № 1533 "Дитячий майданчик із ігровою активністю по вулиці Радунська, 36", грн		344 166,700		0,000		344 166,700		0,000	0,000
<b>продукту</b>									
Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика, од. ефективності		1,000		0,000		1,000		0,000	0,000
Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика, грн		344 166,700		0,000		344 166,700		0,000	0,000
Рівень готовності проєкту, %		100,000		0,000		100,000		0,000	0,000
Повнення щодо досягнення запланованих результатів									
Громадський проєкт передбачено та реалізовано в 2020 році									
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 2085 "Спортивний та дитячо-розважальний проєкт "Річковик-2"		102 329,910		0,000		102 329,910		0,000	0,000
<b>нарат</b>									
Витрати на реалізацію громадського проєкту № 2085 "Спортивний та дитячо-розважальний проєкт "Річковик-2", грн		102 329,910		0,000		102 329,910		0,000	0,000
<b>продукту</b>									
Кількість дитячих майданчиків, які заплановано встановити, од.		1,000		0,000		1,000		0,000	0,000
Середні витрати на встановлення одного дитячого майданчика, грн		102 329,910		0,000		102 329,910		0,000	0,000
Рівень готовності проєкту, %		100,000		0,000		100,000		0,000	0,000
Повнення щодо досягнення запланованих результатів									
Громадський проєкт передбачено та реалізовано в 2020 році									
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 2090 "Світ спорту Милославичі". Спортивний майданчик по вулиці Миколи Закарвського,97А"		148 034,270		0,000		148 034,270		0,000	0,000
<b>нарат</b>									
Витрати на реалізацію громадського проєкту № 2090 "Світ спорту Милославичі". Спортивний майданчик по вулиці Миколи Закарвського,97А", грн		148 034,270		0,000		148 034,270		0,000	0,000
<b>продукту</b>									
Кількість спортивних майданчиків, які заплановано встановити, од.		1,000		0,000		1,000		0,000	0,000
Середні витрати на встановлення одного спортивного майданчика, грн		148 034,270		0,000		148 034,270		0,000	0,000
Рівень готовності проєкту, %		100,000		0,000		100,000		0,000	0,000
Повнення щодо досягнення запланованих результатів									
Громадський проєкт передбачено та реалізовано в 2020 році									
Забезпечення проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків		2 957 300,000		0,000		2 957 300,000		0,000	0,000
<b>нарат</b>									
Витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального користування житлових будинків, грн		2 957 300,000		0,000		2 957 300,000		0,000	0,000
<b>продукту</b>									
Площа місць загального користування житлових будинків, що потребує		668 763,000		0,000		668 763,000		0,000	0,000
Площа місць загального користування житлових будинків, на які		668 763,000		0,000		668 763,000		0,000	0,000
Середні витрати на проведення робіт з дезінфекції місць загального		4,420		0,000		4,420		0,000	0,000
Площа багаторічних місць загального користування житлових будинків, що		100,000		0,000		100,000		0,000	0,000
Повнення щодо досягнення запланованих результатів									
Хвилювання передбачено та виконано в 2020 році									
Забезпечення реалізації громадського проєкту № 592 "Спортивний майданчик по вул.Курчатова 19"		0,000		0,000		0,000		0,000	0,000
<b>нарат</b>									
Витрати на реалізацію громадського проєкту № 592 "Спортивний майданчик по вул.Курчатова 19"		2 42 038,470		0,000		2 42 038,470		0,000	2 42 038,470



Витрати на реалізацію громадського проекту № 592 "Спортивний майданчик по вул Курчатова 19" , грн		0,000	242 038,470	242 038,470	0,000	242 038,470	242 038,470
<b>продукту</b>							
Кількість спортивних майданчиків, які заплановано облаштувати, од.			1,000	1,000		1,000	1,000
<b>ефективності</b>							1,000
Середні витрати на облаштування одного спортивного майданчика, грн		0,000	242 038,470	242 038,470		242 038,470	242 038,470
<b>якості</b>							
Рівень готовності проекту, %		0,000	100,000	100,000		100,000	100,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Громадський проект передбачено та реалізовано в 2021 році							
<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 593 "Облаштування майданчиків з навісом для сміттєвих контейнерів"</b>		0,000	125 393,880	125 393,880	0,000	125 393,880	125 393,880
<b>затрат</b>							
Витрати на реалізацію громадського проекту № 593 "Облаштування майданчиків з навісом для сміттєвих контейнерів" , грн		0,000	125 393,880	125 393,880	0,000	125 393,880	125 393,880
<b>продукту</b>							
Кількість майданчиків з навісом для сміттєвих контейнерів, які заплановано встановити, од.		0,000	1,000	1,000		1,000	1,000
<b>ефективності</b>							1,000
Середні витрати на встановлення одного майданчика з навісом для сміттєвих контейнерів, грн		0,000	125 393,880	125 393,880		125 393,880	125 393,880
<b>якості</b>							
Рівень готовності проекту, %		0,000	100,000	100,000		100,000	100,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Громадський проект передбачено та реалізовано в 2021 році							
<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 741 "МІЛОСЛАВЧИК - дитячий майданчик по вул.М.Закревського, буд. 97А та 97"</b>		0,000	318 033,260	318 033,260	0,000	318 033,260	318 033,260
<b>затрат</b>							
Витрати на реалізацію громадського проекту № 741 "МІЛОСЛАВЧИК - дитячий майданчик по вул М.Закревського, буд. 97А та 97" , грн		0,000	318 033,260	318 033,260	0,000	318 033,260	318 033,260
<b>продукту</b>							
Кількість дитячих майданчиків, які заплановано облаштувати , од.		0,000	1,000	1,000		1,000	1,000
<b>ефективності</b>							1,000
Середні витрати на облаштування одного дитячого майданчика, грн		0,000	318 033,260	318 033,260		318 033,260	318 033,260
<b>якості</b>							
Рівень готовності проекту, %		0,000	100,000	100,000		100,000	100,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Громадський проект передбачено та реалізовано в 2021 році							
<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 899 "Безпечна пішохідна доріжка"</b>		0,000	115 958,400	115 958,400	0,000	115 958,400	115 958,400
<b>затрат</b>							
Витрати на реалізацію громадського проекту № 899 "Безпечна пішохідна доріжка" , грн		0,000	115 958,400	115 958,400	0,000	115 958,400	115 958,400
<b>продукту</b>							
Метраж пішохідних доріжок, які заплановано укласти, м кв			84,000	84,000		84,000	84,000
<b>ефективності</b>							
Середні витрати на укладання 1 кв.м пішохідної доріжки, грн			1 380,4571	1 380,4571		1 380,4571	1 380,4571
<b>якості</b>							
Рівень готовності проекту, %			100,000	100,000		100,000	100,000

оснащення щодо досягнення запланованих результатів. ромадський проєкт передбачено та реалізовано в 2021 році									
обеспечение реализации инициативы «Облаштувание спортивно-игровой зоны и ремонт аварийных полов во влнии Гладиский районской будинки 6-12»	0,000	993 174,830	993 174,830	993 174,830	0,000	993 174,830	993 174,830	993 174,830	993 174,830
трат									
итрати на реалізацію громадського проєкту № 1118 "Облаштування спортивно-игровой зоны та ремонт аварийных полов во влнии Гладиский будинки 6-12", в тому числі, грн	0,000	993 174,830	993 174,830	993 174,830	0,000	993 174,830	993 174,830	993 174,830	993 174,830
итрати на облаштування спортивно-игровой зоны, грн	0,000					645 563,640	645 563,640	645 563,640	645 563,640
итрати на ремонт аварийных полов, грн	0,000					347 611,190	347 611,190	347 611,190	347 611,190
продукт									
ількість спортивно-игровой зоны, які заплановано облаштувати, од.		1,000	1,000	1,000			1,000	1,000	1,000
метраж аварийных полов, що підлягають відремонтувати, м кв.			36,000	36,000			36,000	36,000	36,000
екстивності									
середні витрати на встановлення одного майданчика з навісом для підсвітки контейнерів, грн	0,000		645 563,640	645 563,640			645 563,640	-1,000	645 563,640
середні витрати на встановлення одного майданчика з навісом для підсвітки контейнерів, грн	0,000		9 655,8684	9 655,8684			9 655,868	0,000	9 655,868
вартість									
вартість готових проєктів, %	0,000		100,000	100,000			100,000	0,000	100,000
оснащення щодо досягнення запланованих результатів. ромадський проєкт передбачено та реалізовано в 2021 році									
обеспечение проведения капитального ремонта жилых будинків (на влниях спонсирования)	0,000		7 127 666,490	7 127 666,490			7 127 666,490	0,000	7 127 666,490
итрати на проведення капитального ремонта жилых будинків (разом), в тому числі:	0,000		7 127 666,490	7 127 666,490			7 127 666,490	0,000	7 127 666,490
итрати на проведення капитального ремонта кровель, грн	0,000		1 794 166,390	1 794 166,390			1 794 166,390	0,000	1 794 166,390
итрати на проведення капитального ремонта скллових клітин, грн	0,000		1 506 328,270	1 506 328,270			1 506 328,270	0,000	1 506 328,270
итрати на проведення капитального ремонта сетей тепло-водопостачання водовідведення, грн	0,000		3 217 460,710	3 217 460,710			3 217 460,710	0,000	3 217 460,710
итрати на проведення капитального ремонта электроштанов, грн	0,000		609 711,120	609 711,120			609 711,120	0,000	609 711,120
итрати на проведення капитального ремонта входных групп, грн	0,000		0,000	0,000			0,000	0,000	0,000
альна кількість покрівель, од	0,000		735,000	735,000			735,000	0,000	735,000
альна кількість скллових клітин, од	0,000		2 511,000	2 511,000			2 511,000	0,000	2 511,000
альна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, од	0,000		2 905,000	2 905,000			2 905,000	0,000	2 905,000
альний метраж покрівель, м кв	0,000		891 503,000	891 503,000			891 503,000	0,000	891 503,000
альний метраж скллових клітин, кв м	0,000		4 701 495,000	4 701 495,000			4 701 495,000	0,000	4 701 495,000
альна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, п. м.	0,000		5 556 441,000	5 556 441,000			5 556 441,000	0,000	5 556 441,000
альна кількість електроштанов, од	0,000		961,000	961,000			961,000	0,000	961,000
альна кількість жилых будинків, од	0,000		735,000	735,000			735,000	0,000	735,000
альність покрівель, що потребують ремонту, од	0,000		170,000	170,000			170,000	0,000	170,000
альність скллових клітин, що потребують ремонту, од	0,000		404,000	404,000			404,000	0,000	404,000

Кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують	0,000			847,000	847,000	0,000	847,000
Метраж покрівель, що потребують ремонту, м кв	0,000			203 917,073	203 917,073	0,000	203 917,073
метраж сходових клітин, що потребують ремонту, м в	0,000			2 128 521,745	2 128 521,745	0,000	2 128 521,745
довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту, п м,	0,000			127 916,795	127 916,795	0,000	127 916,795
кількість електроштитових, що потребують ремонту, од	0,000			200,000	200,000	0,000	200,000
кількість вхідних груп, що потребують ремонту, од	0,000			818,000	818,000	0,000	818,000
<b>продукту</b>							
Кількість покрівель, що плануються відремонтувати, од	0,000			2,000	2,000	0,000	2,000
Метраж покрівель, що плануються відремонтувати, кв м	0,000			3 362,000	3 362,000	0,000	3 362,000
Кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати, од	0,000			7,000	7,000	0,000	7,000
Довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати, п м	0,000			4 376,710	4 376,710	0,000	4 376,710
кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати, од	0,000			2,000	2,000	0,000	2,000
Метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати, кв м	0,000			1 612,000	1 612,000	0,000	1 612,000
Кількість електроштитових, що плануються відремонтувати, од	0,000			1,000	1,000	0,000	1,000
Кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати, од	0,000				0,000	0,000	0,000
<b>ефективності</b>							
Середня вартість капітального ремонту 1 покрівель, грн	0,000			897 083,145	897 083,145	0,000	897 083,145
Середня вартість капітального ремонту 1 кв. покрівель, грн	0,000			533,660	533,660	0,000	533,660
Середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення, грн	0,000			459 637,2443	459 637,2443	0,00000	459 637,2443
Середня вартість капітального ремонту 1п м мережі тепло-водопостачання та водовідведення, грн	0,000			735,1323	735,1323	0,00000	735,1323
Середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини, грн	0,000			753 164,135	753 164,135	1,000	753 164,135
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини, грн	0,000			934,447	934,447	2,000	934,447
Середня вартість капітального ремонту 1 електроштитової, грн	0,000			609 711,120	609 711,120	0,000	609 711,120
Середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи, грн	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000
<b>інвести</b>							
Питома вага кількості покрівель, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту, %				1,176	1,176		1,176
Питома вага метражу покрівель, де плануються проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту, %				1,649	1,649		1,649
Питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту, %				0,826	0,826		0,826
Питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де плануються проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту, %				3,422	3,422		3,422
Питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту, %				0,495	0,495		0,495
Питома вага метражу сходових клітин, де плануються капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту, %				0,076	0,076		0,076
Питома вага кількості електроштитових, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості електроштитових, що потребує проведення капітального ремонту, %				0,500	0,500		0,500

Питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту, %									
Повищення щодо досягнення запланованих результатів									
Завдання передбачено та виконано в 2021 році									
Забезпечення приліплення обладнання для житлово-експлуатаційних організацій		0,000	698 120,000		698 120,000		0,000	698 120,000	698 120,000
затрат									
Видатки на придбання техніки, грн.		0,000	698 120,000		698 120,000		0,000	698 120,000	698 120,000
Кількість техніки, що потрібно придбати, од продукту		0,000	3,000		3,000		0,000	3,000	3,000
Кількість техніки, що планується придбати, од		0,000	3,000		3,000		0,000	3,000	3,000
ефективності									
Середня вартість одиниці техніки, грн		0,000	232 706,667		232 706,667		0,000	232 706,667	232 706,667
якості									
Питома вага кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити, %		0,000	100,000		100,000		0,000	100,000	100,000
Повищення щодо досягнення запланованих результатів									
Завдання передбачено та виконано в 2021 році.									

Повищення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

## 8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

## 9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

актуальності бюджетної програми

є актуальною для подальшої її реалізації:

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма ефективна. Досягнута мета та виконані всі завдання бюджетної програми.

корисності бюджетної програми

Корисна. Досягнуті результати покращують умови проживання мешканців і підвищують експлуатаційні властивості житлового фонду. Забезпечено ремонт а саме Корисна, досягнуті результати покращують умови проживання мешканців


догосподарювальних наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватися в подальшому

## 10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення	Захін
1	2	3

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Дмитро РАТНІКОВ  
(ім'я та прізвище)

Начальник Фінансового управління

Валентина ВАВРІЧІНА  
(ім'я та прізвище)