

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
№ 202 ІІІІІ

до Порядку здійснення оцінки ефектності
бюджетних програм головними розпорядниками
коштів державного бюджету
(пункт 2 розділу IV)

1. _____
(КВКВК ДБ)
2. _____
(КІПВК ДБ)
3. _____
(КІПВК ДБ) _____
(КФВК)
4. Ціль державної політики:
Виконання інвестиційних проектів
Покращення умов проживання мешканців району.
- Мета бюджетної програми:
Забезпечення розвитку інфраструктури території
- Завдання бюджетної програми:
1) Забезпечення проведення робіт по вишукуванню дитячих і спортивних майданчиків
2) Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) напівдальніх теплових пунктів
3) Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою
4) ЗРЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА -ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ ЗІДІВ НА ПРОСПІ ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА
5) Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів за рахунок суб'єкту з Державного бюджету
6) Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
7) Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій

5. Витрати / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

5.1. Витрати / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрямки використання бюджетних коштів		План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану від факту	Відхилення факту від плану
1		2	3	4	5	6
Всього 0 за бюджетною програмою		0,0	59 312 640,0	56 383 633,06	59 312 640,00	-2 929 006,94
У т.ч.: пасивний фонд		0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
спеціальний фонд		0,0	59 312 640,0	56 383 633,06	59 312 640,00	-2 929 006,94
Напрямок 1. Забезпечення проведення робіт по вишукуванню дитячих і спортивних майданчиків		0,0	2 500 000,0	2 442 915,64	2 500 000,00	-57 084,36
У т.ч. загальний фонд		0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
спеціальний фонд		0,0	2 500 000,0	2 442 915,64	2 500 000,00	-57 084,36
Напрямок 2. Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) напівдальніх теплових пунктів		0,0	14 059 000,0	13 367 162,70	14 059 000,00	-691 837,30
У т.ч. загальний фонд		0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
спеціальний фонд		0,0	14 059 000,0	13 367 162,70	14 059 000,00	-691 837,30
Напрямок 3. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		0,0	30 000 000,0	28 520 384,78	30 000 000,00	-1 479 615,22
У т.ч. загальний фонд		0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
спеціальний фонд		0,0	30 000 000,0	28 520 384,78	30 000 000,00	-1 479 615,22
Напрямок 4. ЗРЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА -ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДОДАТКОВИХ ЗІДІВ НА ПРОСПІ ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА		0,0	597 516,0	0,00	597 516,00	-597 516,00
У т.ч. загальний фонд		0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
спеціальний фонд		0,0	597 516,0	0,00	597 516,00	-597 516,00
Напрямок 5. Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів за рахунок суб'єкту з Державного бюджету		0,0	1 756 124,0	1 738 024,33	1 756 124,00	-18 099,67
У т.ч. загальний фонд		0,0	0,0	0,00	0,00	0,00

спецпайовий фонд	1 756 124,00	1 738 024,33	1 756 124,00	-18 099,67
Питання 6. Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	0,00	391 395,61	400 000,00	-8 604,39
у т.ч. загальний фонд	0,00	0,00	400 000,00	0,00
спецпайовий фонд	0,00	391 395,61	400 000,00	8 604,39
Питання 7. Залеження прибутків об'єднання для житлово-експлуатаційних організацій	0,00	9 923 750,00	10 000 000,00	-76 250,00
у т.ч. загальний фонд	0,00	0,00	400 000,00	0,00
спецпайовий фонд	10 000 000,00	9 923 750,00	10 000 000,00	-76 250,00

Пояснення щодо відхилень

Підприємства платитимуть об'єднувані внески відповідно до Рішення Київської міської Ради, розпорядження Кабінету міністрів України та Високого суду опану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), задля забезпечення діяльності спеціального фонду в сумі 57084,36 грн повністю за економією коштів, після проведення процедури застосування спеціальної системи «ІПО-ЮРО»

...через систему «ПРОЗОРНО»

Напрямок 2: Збільшення ліквідного обсягу видатків відбудови відпівносно до Рішення Київської міської Рад, розпоряджень, Кабінету міністрів України та Виконавчого органу Київської міської державної адміністрації "Заклики невикористаних асигновань спеціального фонду в сумі 60,837 тис. грн поєднано з економією коштів, після проведення процедури закупівель через електронну систему «ПРОЗОР»"

... для проведения процедуры закупки через электронную систему «ПРОЭКОПРО»

Направ. 3: Більшення пільгового обсягу витраток відбилось відпозитно до Рішення Київської міської Ради, розпорядженням Кабінету міністрів України та Верховного органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), закритим невикористаних асигнувань спеціального фонду в сумі 1479615,22 грн покращуються економіко соціальні, після провадження проекту «ПРОЗОРО»

...и, соответственно, после окончания процедуры закупки, после проведения процедур закупки через электронную систему «ПРОЗОР.РФ»

Направ 4. Збільшення пального обсягу видатків відбулось відповідно до Рішення Київської міської Ради, розпоряджень Кабінету міністрів України та Виконавчого Органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Кошти по субвенції не були освоєні в "з" рахунок неадекватно організованого роботою замовника по уточненню проектно-кошторисної документів. В кінці бюджетного року повернуті до бюджету.

по уточненню проекту кошторисної документації. В кінці бюджетного року повернуті до бюджету.

Направ 5: Збільшення плинності обсягу видатків з бюджету відповівало до Рівнення Київської міської Радн, розпорядченню Кабінету міністрів України та Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Значимі невикористовані засигувати спеціального фонду в сумі 18099,67 грн поновлюється економічнот коштів, після проведення процедур закупівель через електронну систему «ПРОЗОРНО».

Плановое обследование проводится по плану, утвержденному директором предприятия.

Напрям 6: Більшення платинового обсягу відатків відбудови відповідно до Рішення Київської міської Ради, розпорядження Кабінету міністрів України та Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Залишки невикористаних інвестицій спеціального фонду в сумі 8604,39 грн повністю з економічних коштів, після проведення пропуску замінялась через електричну систему «ШПОВРО».

1. 26.01.2019 г. на основании постановления Правительства Республики Беларусь от 26.01.2019 г. № 17 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Беларусь от 26.01.2019 г. № 17» внесены изменения в постановление Правительства Республики Беларусь от 26.01.2019 г. № 17.

Направ 7: Збільшення платного обслуговування виборців відповідно до Рішення Київської міської Ради, розпоряджень Кабінету міністрів України та Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також невикористаних асигновувати спеціального фонду в сумі 76250,0 грн повністю за економією коштів, після проведення процедури закупівлі через електронну систему «ПРОЗОРО».

...проводили процедуру закупки через электронную систему «ПРОЗОР.РФ»

5.2. Вистаги / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

Катег / ККК	План			План із змінами			Факт			Відхилення плану із змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану із змінами (+/-)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Заказний фонд	Спеціальний фонд			Заказний фонд		Спеціальний фонд		Заказний фонд		Спеціальний фонд	
3.1.31 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщеня)		0,00	0,00	0,00	15 815 154,00	0,00	15 815 154,00	0,00	15 105 187,03	0,00	0,00		
3.1.32 Капітальний ремонт інших об'єктів		0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 834 311,25	0,00	0,00		
3.2.10 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0,00	0,00	0,00	40 597 516,00	0,00	40 597 516,00	0,00	38 444 134,78	0,00	0,00		
Всього		0,00	0,00	0,00	59 312 670,00	0,00	59 312 670,00	0,00	56 383 633,06	0,00	0,00		

Кількість змін до складу 10, з них на підставі пропозицій головного розпорядника 10.

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей Кредиторська і дебіторська заборгованості відсутні.

6. Стан фінансової дисципліни

	Детиторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду		на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	
		всього	з неї просрочена		всього	з неї просрочена
КЕКБ/КК						
1	2	3	4	5	6	7

Пояснення щодо наявності та відсутності об'єктів дебіторської та кредиторської заборгованості:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники		План		Факт		Відхилення плану від факту (+/-)	
1		3		4		5	
Забезпечення проведення робіт по коштівуванню дитячих і спортивних майданчиків						6	
Витрати							
Витрати на встановлення дитячих і спортивних майданчиків, грн		2 500 000,00		2 442 915,64		2 500 000,00	
Запланована кількість дитячих майданчиків, од		480,00		480,00		480,00	
Запланована кількість спортивних майданчиків, од		109,00		109,00		109,00	
Кількість дитячих майданчиків, що потребують встановлення, од		275,00		275,00		275,00	
Кількість спортивних майданчиків, що потребують встановлення, од		85,00		85,00		85,00	
Всього							
Кількість дитячих майданчиків, що встановлено, од		1		1		1	
Кількість спортивних майданчиків, що встановлено, од		1		1		1	
Ефективність							
Середня вартість встановлення одного дитячого майданчика, грн		1 000 000,00		986 317,90		1 000 000,00	
Середня вартість встановлення одного спортивного майданчика, грн		1 500 000,00		1 456 592,74		1 500 000,00	
Всього							
Питома вага кількості дитячих майданчиків, що встановлено, до кількості дитячих майданчиків, що потребує встановлення, %		0,36		0,36		0,36	
Питома вага кількості спортивних майданчиків, що встановлено, до кількості спортивних майданчиків, що потребує встановлення, %		1,18		1,18		1,18	
Рівень виконання робіт з встановлення дитячих майданчиків, %		100		100		100	
Рівень виконання робіт з встановлення спортивних майданчиків, %		100		100		100	
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:							
Залишки невикористаних коштів спеціального фонду неможливість економією коштів, після проведення процедури закупівель через електронну систему «ПРОЗОРНО», проходженням експертизи, технічного нагляду та контролю за виконанням робіт							
Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів							
Витрати							
Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів, грн		14 059 000,00		13 367 162,70		14 059 000,00	
Всього							
Кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребує ремонту (модернізації), од		489,00		489,00		489,00	
Кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребує ремонту (модернізації), од		184,00		184,00		184,00	
Всього							
Кількість індивідуальних теплових пунктів, які встановлено, до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребує ремонту (модернізувати), од		5,000		5,000		5,000	
Ефективність							
Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту, грн		2 811 800,000		2 673 432,5400		2 811 800,0000	
Всього							
Питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які встановлено, до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребує ремонту %		2,720		2,720		2,720	
Рівень виконання капітального ремонту (модернізації), %		100		100		100	
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:							
Залишки невикористаних коштів спеціального фонду повністю економією коштів, після проведення процедури закупівель через електронну систему «ПРОЗОРНО», проходженням експертизи, технічного нагляду та контролю за виконанням робіт							

Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою					
витрат					
витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою, грн.		30 000 000,000	28 520 384,780	30 000 000,000	-1 479 615,220
кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту, од.		5,000	5,000	5,000	0,000
площа об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту, М.КВ		52 500,000	52 500,000	52 500,000	0,000
продукту					
кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати, од.		5	5	5,000	0,000
площа об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати, М.КВ		52 500	52 500,000	52 500,000	0,000
ефективності					
середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою, грн.		6 000 000,000	5 704 076,956	6 000 000,000	-295 923,044
середня вартість ремонту 1 кв.м, грн		571,4286	543,245	571,429	-28,183
якості					
питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, відс.		100,00	100,000		
питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту, відс		100,00	100,000	100,000	0,000
Повищення щодо досягнення запланованих результатів					
Економія коштів виникла за результатами проведення закупівель, після проведення експертизи об'єкту, наслідок проходження технічного					
РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУЛІНА -ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЪЗАКА І ОРГАНІЗАЦІЮ ДОПАТКОВИХ ВІЗІВ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУЛІНА У ЛЕСНИНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА					
затрат					
Задача кошти горюча вартість, грн		25 122 700,00	25 122 700,00	25 122 700,00	0,00
в т.ч. будівельні роботи, грн		19 113 800,00	19 113 800	19 113 800,00	0,00
інші витрати, грн		6 008 900,00	6 008 900	6 008 900,00	0,00
Загальна вартість робіт, які плануються в поточному період, грн		597 516,00		597 516,00	-597 516,00
в т.ч. будівельні роботи, грн		597 517,00		597 517,00	-597 517,00
інші витрати, грн		1 050 560,00	451 041,72	1 050 560,00	-597 516,28
продукту					
Ширина смуги руху, км		0,009	0,009	0,009	0,000
Загальна довжина, км		0,512	0,512	0,512	0,000
Ширинна проїждної частини, км		0,009	0,009	0,009	0,000
ефективності					
Середні витрати на будівництво 1 км дороги, грн		49 067 800,00	49 067 800,00	49 067 800,000	0,000
якості					
Рівень готовності будівництва об'єкту, %		100,00	48,100	100,000	-51,900
Рівень готовності проектування об'єкту, %		100,00	100,000	100,000	0,000
Повищення щодо досягнення запланованих результатів					
Кошти по субвенції не були освоєні в з'язку з невідатковою організацією роботою замовника по уточненню проектно-кошторисної документації. В кінці бюджетного року повернуті до бюджету.					
Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів за рахунок субвенції з Державного бюджету					
затрат				0	0
Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів, грн		1 756 154,000	1 738 024,330	1 756 154,000	-18 129,670
Загальна кількість ліфтів, од.		2 971,000	2 971,000	2 971,000	0,000
Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту, од.		1 430,000	1 430,000	1 430,000	0,000
продукту					
Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту, од.		3,000	3,000	3,000	0,000
ефективності					

Середня вартість капітального ремонту одного ліфта, грн		385 374,670	579 341,4433	285 374,6700	-6 033,2267	
якості						
Питома частка кількості ліфтів, на яких планувалася проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації), %		0,2100	0,2100	0,210000	0,0000	
Рівень виконання робіт з капітального ремонту ліфтів, %		100,0000	100,0000	100,000000	0,0000	
Пояснення щодо досягнення заданих результатів						
Заходи невикористаних коштів, спеціального фонду, посягаються економією коштів, після проведення процедури закупівель, через електронну систему «ПРОЗОРНО», проходженням експертизи, технічного нагляду та контролю за виконанням робіт						
Проведення капітального ремонту прилежності та інших об'єктів						
затрат						
капітальний ремонт інших об'єктів, грн		400 000,00	391 395,61	400 000,00	-8 604,39	
продукту						
Кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.		1,00	1,00	1,0000	0,0000	
ефективності						
Середня витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн		400 000,000	391 395,610	400 000,0000	-8 604,390	
якості						
рівень виконання робіт з капітального ремонту о інших об'єктів, %		100,0000	100,0000	100,0000	0,0000	
Пояснення щодо досягнення заданих результатів						
Економія коштів після проведення електронних торгів						
Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій						
затрат						
Обсяг витратів на придбання обладнання, техніки, грн		10 000 000,00	9 923 750,000	10 000 000,0000	-76 250,0000	
продукту						
Кількість техніки, що потрібно придбати, од.		4,000	4,000	4,0000	0,0000	
ефективності						
Середня вартість одиниці техніки, грн		2 500 000,000	2 480 937,500	2 500 000,0000	-19 062,5000	
якості						
Питома частка придбаного обладнання, техніки до заданого норми, %		100,00	100,0000	100,0000	0,0000	
Пояснення щодо досягнення заданих результатів						
Залишки невикористаних коштів, спеціального фонду, посягаються економією коштів, після проведення процедури закупівель, через електронну систему «ПРОЗОРНО», проходженням експертизи, технічного нагляду та контролю за виконанням робіт						

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Результативні показники	2020 рік (факт та рік, що передує, лінійному)			2021 рік (факт та звітний період)			Витрати (+/-)		
	Всього	Заліковий фонд	Спеціальний фонд	Всього	Заліковий фонд	Спеціальний фонд	Всього	Заліковий фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення придбання техніки та обладнання для житлово-експлуатаційних організацій та рахунок субвенцій з Державного бюджету									
затрат									
Витрати на придбання техніки, грн	8 941 716,00		8 941 716,00	0,00			-8 941 716,00		-8 941 716,00
Кількість техніки, що потрібно придбати, од.	2,00		2,00	0,00			-2,00		-2,00
продукту									
Кількість техніки, що планується придбати, од.	2,00		2,00	0,00			-2,00		-2,00
ефективності									
Середня вартість одиниці техніки, грн	4 470 858,00		4 471 858,00	0,00			-4 471 858,00		-4 471 858,00
якості									
Питома частка кількості техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити, %	100,00		100,00	0,00			-100,00		-100,00

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
завдання заплановано і виконано в 2020 році

РЕКОМЕНДУЮ ПРАВОПОРІВНЮ ПОЗНАКИ ПРОСІ. ГЕНЕРАЛА
БАТЮШКА ВЪЕДИНОРЕ ДЕ БЪЛЪБАКА КОПАНАЩО
ДОДАТОРИХ ВЪДІНА ПРОСІ. ГЕНЕРАЛА БАТЮШКА У
ДЕЧАНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЕВА

[illegible]

Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується встановити до кількості питячих майданчиків, що потребує встановлення, %					0,36		0,36		0,360		0,360
Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується встановити до кількості спортивних майданчиків, що потребує встановлення, %					3,6		3,6		3,600		3,600
рівень виконання робіт з облаштування дитячих майданчиків,%					100,000		100,000		100,000		100,000
рівень виконання робіт з облаштування спортивних майданчиків,%					100,000		100,000		100,000		100,000
Пояснення щодо досягнення задлямованих результатів											
Збільшення обсягів проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено фінансовими можливостями міського та пріоритетністю робіт. Динаміка покращення повноти обсягів витрат із бюджету на виконання бюджетної програми в 2021 році:											
Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів	0,0000										
загальн:											
Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) індивідуальних теплових пунктів, грн	0,000			0,000	13 367 162,700		13 367 162,700		13 367 162,700	0,000	13 367 162,700
Загальна кількість індивідуальних теплових пунктів, од.	0,000			0,000	489,000		489,000		489,000	0,000	489,000
кількість індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту (модернізації), од.	0,000			0,000	184,000		184,000		184,000	0,000	184,000
продовж:											
Кількість індивідуальних теплових пунктів, які планується відремонтувати (модернізувати), од.	0,000			0,000	5,000		5,000		5,000	0,000	5,000
ефективності											
середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного індивідуального теплового пункту, грн	0,000			0,000	2 673 432,5400		2 673 432,5400		2 673 432,5400	0,0000	2 673 432,5400
якості											
Питома вага кількості індивідуальних теплових пунктів, які плануються відремонтувати до кількості індивідуальних теплових пунктів, які потребують ремонту, %	0,000			0,000	2,720		2,720		2,720	0,000	2,720
рівень виконання робіт з капітального ремонту (модернізації),%					100,00		100,00		100,000	0,000	100,000
Пояснення щодо досягнення задлямованих результатів											
Завдання передбачено та виконано в 2021 році. Динаміка покращення повноти обсягів витрат із бюджету на виконання бюджетної програми											
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою											
затрат											
Витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою, грн					28 520 384,78		28 520 384,78		28 520 384,78		28 520 384,78
кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту, од.					5,00		5,00		5,00		5,00
площа об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту, кв. м					52 500,00		52 500,00		52 500,00		52 500,00
продукту											
кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати, од.					5		5,00		5,00		5,00
площа об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати, кв. м					52 500,00		52 500,00		52 500,00		52 500,00
ефективності											
середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою, грн					5 704 076,956		5 704 076,956		5 704 076,956		5 704 076,96
середня вартість ремонту 1 кв. м, грн					543,2454		543,2454		543,2454		543,2454
якості											
Питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, відс.					100,00		100,00		100,00		100,00
Питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту, відс.					100,00		100,00		100,00		100,00

Пояснення щодо досягнення задляюваних результатів
Завдання капітовано та реставровано в 2021 році

**Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів на рахунок
субвенції з державного бюджету**

затрат	1 738 024,3300	1 738 024,3300	0,0000	
Витрати на проведення капітального ремонту ліфтів, грн				
Задіяно кількість ліфтів, од	1 738 024,330	1 738 024,330	0,0000	1 738 024,33
Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту, од	2 971,000	2 971,000	0,000	2 971,000
продукту	1 388,000			
Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом капітального ремонту, од	1 430,000	1 430,000	0,000	1 430,000
ефективності	3,000	3,000	0,000	3,000
Середня вартість капітального ремонту одного ліфта, грн	579 341,4433	579 341,4433	0,0000	579 341,4433
Інформація вартість ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту, %	0,210	0,210	0,000	0,210
Рівень виконання робіт з капітального ремонту ліфтів, %	100,000	100,000	0,000	100,000
Пояснення щодо досягнення задляюваних результатів Завдання передбачено і виконане в 2020 році, на витратний період витрати не планувалися.				
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
затрат				
капітальний ремонт інших об'єктів, грн	391 395,61	391 395,61		391 395,61
продукту				
Кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од	1,00	1,00	1,00	1,00
ефективності				
Середня витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн	391 395,61	391 395,61		391 395,61
якості				
Рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, %	100,00	100,00	100,00	100,00
Пояснення щодо досягнення задляюваних результатів Завдання передбачено та виконано в 2021 році				
Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій				
затрат				
Витрати на придбання техніки, грн	0,000	0,000		
Кількість техніки, що потрібно придбати, од	0,000	0,000		
продукту				
Кількість техніки, що планується придбати, од	0,000	4,000		
ефективності				
Середня вартість одиниці техніки, грн	0,000	2 480 937,500		
якості				
Інформація вартість техніки, що планується закупити, до кількості техніки, що потрібно закупити, %	0,000	0,000		
Пояснення щодо досягнення задляюваних результатів Завдання передбачено та виконано в 2021 році				
Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:				

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контролюючого заходу	Протокол за результатами контролюючого заходу	Стан врахування протоколів за результатами контролюючого заходу
1	2	3	4

9. Учасальний висновок про ефективність бюджетної програми:
 актуальності бюджетної програми
 є актуальною для подальшої її реалізації:

ефективності бюджетної програми:
 Бюджетна програма ефективна. Досягнута мета та виконані всі завдання бюджетної програми.

корисності бюджетної програми:
 Корисна, веде до покращення умов проживання мешканців району.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Результати програми будуть використовуватися в подальшому для покращення умов проживання мешканів.
 10. Заходи з підвищення ефективності бюджетної програми


№ з/п	Напрям підвищення	Заходи
1	2	3

Голова Деснянської районної в місті Києві
 державної адміністрації

Начальник фінансового управління


 (підпис)

Дмитро РАТНИКОВ
 (ім'я та прізвище)


 (підпис)

Валентина ВАВРЧИНА
 (ім'я та прізвище)